

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

CIATM

DATI GENER.		NOME POZZO		DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE							
		SORIANO 1		22/10/87	1	36	—	27	5	5						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROGR. DET								
DELTA		EMSCO D3		—	1600	9 5/8 300		5 ⁰⁰								
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	1	J1	12 1/4	/ / /	9	36	27	5	3	120	1300	5				
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	Cl	PV	YP	10" GEL 10'	ASSORBIMENTO m³ giornal.		progressivo			
	AR	1080	65			9						10	10			
B.H.A.		B.T + NB + 1DC + ST + 2DC														
RIPART. TEMPI		AF 2° - AAS 5° - AB 3°														
LITOLOGIA		GHIAIA														

16⁰⁰ - 23⁰⁰ SALDATO CP 20" E CONFEZIONATO FANGO
 23⁰⁰ - 4⁰⁰ PERFORATO DA M+9 A M+36 SOSPESO
 x PERDITA TOTALE FANGO CAUSA FRANA
 4⁰⁰ - 6³⁰ RIDOTTA CIRCOLAZIONE DALLA SARACINESCA
 A FONDO CANTINA FINESTRATO C.P. FORATO
 CUSCINI VISCOSI E LIBERATO BATERIA
 6³⁰ - 7⁰⁰ ESTRATO B.T FINO A M+23 DOVE NON PASSA
 MONTATO DI CIRCOLA x ESTRARRE

INIZIO TARIFFA OPERATIVA ORE 16 DEL 21/10/87
 INIZIO PRESTAZIONI FANGHISTA BAROID 21/10/87
 " TRASPORTO H2O 19/10/87

PTR ÷ PC. = 6,9 Ht

PC - FONDO CANTINA = 2 Ht.

STOCKS	BARITE	512	METEO	VENTO	INFORTUNI
	BENTONITE	100		MARE	
	CEMENTO	/		VISIBILITA'	
	GASOLIO			S. VESSEL	
	ACQUA PERF.			COSTO GIORN. FANGO	
	ACQUA POTABILE			€ 630.000	
	DISPENDENTE			COSTO TOT	
				€ 630.000	

Codice 11 1443 Centro Stampa Aoiip

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

CAMARATA - PATRONICO

DATI GENER.	NOME POZZO		DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h							
	SORIANO 1		24/10/87	3	305	—	149	11 ³⁰	12,9							
CONTRATTISTA		IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG ROT									
DEITA		EMSCO D3R	—	1600	9 5/8	300	31 ⁰⁰									
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
1/2°	305															
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	1	J1	12 1/4	16 16 16	9	305	296	31	5	130	1800	50		2	2	I
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³				
	AR	1130	40			9						giornal.	progressivo	10		
B.H.A.	RT+NB+10C+ST+20C+ST+60C 8" + 12 HU + DP															
RIPART. TEMPI	AA 11 ³⁰ AB 6 ³⁰ AC 2 ⁰⁰ AF 1 ⁰⁰ CB 3 ⁰⁰															
LITOLOGIA	ARGILLA															

7⁰⁰ - 8⁰⁰ DISCESO BIT AL FONDO MT 156
 8⁰⁰ 19³⁰ PERFORATO DA MT 156 A MT 305
 19³⁰ - 20³⁰ CIRCOLATO
 20³⁰ - 22⁰⁰ ESTRATO BIT
 22⁰⁰ - 23⁰⁰ PULITO CANTINA
 23⁰⁰ - 24⁰⁰ DISCESO BIT SENZA DUSI
 24⁰⁰ - 1⁰⁰ CIRCOLATO F LANCIO TOTCO
 1⁰⁰ - 3⁰⁰ ESTRATO SDOPPIANDO STAB.
 3⁰⁰ - 4⁰⁰ COMPOSTO N°3 LUNGHERZZE DPS"
 4⁰⁰ - 6⁰⁰ PREPARATIVI TUBAGGIO
 6⁰⁰ - 2⁰⁰ IN CORSO TUBAGGIO Cq 9 5/8

STOCKS	BARITE	600	METEO	VENTO	INFORTUNI	INF. N.N.
	BENTONITE	128		MARE		
	CEMENTO G	240		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		
	ACQUA PERF.			COSTO GIORN. FANGO		
	ACQUA POTABILE			\$ 250'000		
	DISPENDENTE			COSTO TOT.		
				\$ 1740'000		

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

 CAMASTA
PATONICO - BIAGIOTTI

DATI		NOME POZZO		DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h						
GENER.		SORIANO 1		25/10/87	4	305	—	—	—	—						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG. TOT								
DELTA		EMSD 13 II°		—	1600	7	1500	31								
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
1/2	305				9 5/8	301	40*	—	SUP							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CL	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³			
	AR		1130	40			9							giornal.	progressivo	
B.H.A.																
RIPART. TEMPI		CB 1130 EC 130 CD 600 IB 500														
LITOLOGIA																

700-1130 ULTIMATO DISCESA Esp. 9 5/8 40* J55 ANTARES
SCARPA M+301 COLLARE M+287
CENTRALIZZAZIONE: C1 DA M+301 A M+250
C2 DA M+250 A M+9

1130-1200 CIRCOLATO

1200-1530 DISCERO STINGER

1530-1630 INSERITO STINGER TEST TENUTA CIRC 15' OK
CEMENTATO Esp. 9 5/8 CON 15 MC DI MALTA
+ 1,9 kg/lit CONFEZIONATA CON 193 g/l
CEMENTO CL "G" E 8,5 MC H₂O I° PUSCINO
MC3 SPIAZZAMENTO MC2 DI FANGO A
GIORNO MC3 MALTA + 1,9 kg/lit

1630-2000 SOLLEVATO E ESTRATTO STINGER

2000-2000 WOE (CONFEZIONATO FANGO SIP)

2000-700 IN CORSO MONTAGGIO BOP

STOCKS	BARITE	600	METEO	VENTO	INFORTUNI	INF. N.N.
	BENTONITE	178		MARE		
	CEMENTO 84	40		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		
	ACQUA PERF.			COSTO GIORN. FANGO		
	ACQUA POTABILE			€ 1111250		
DISPENDENTE			COSTO TOT			
				€ 2851250		

Codice 11 1443 Centro Stampa Agip

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

 CAMASTA
PANDONICO - BIASIOTTI

DATI GENER.		NOME POZZO		DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h						
		SORIANO 1		27-10-87	6	490	-	185	13 ³⁰	12						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO Casing m	ORE PROG. ROT									
DELTA		EYSCO D3		-	1600	7	1500	46 ³⁰								
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
1/2°	305	26/10/87		20/50/50/50	9 5/8	301	40	-	SUP							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	2	HP11	8 1/2	12 12 12	305	490	185	15 ³⁰	6	100	1500	107				
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL 10'	ASSORBIMENTO m³ giornal.		progressivo			
	SIP	1150	43	6	1	9	1.7	20	9	2	8	-	10			
B.H.A.		BT+NB+SHDE+ST+10C+ST+20C+ST+12DC+12HW+DP														
RIPART. TEMPI		CA 3° AF 3° AA 15 ³⁰ AC 0 ³⁰ AB 1 ³⁰ DE 0 ³⁰														
LITOLOGIA		ARGILLA CON TRACCE DI SABBIA														

7⁰⁰ - 9³⁰ FRESATO COLLARE + CEMENTO FINO A MT 298
 9³⁰ - 10⁰⁰ SPIAZZATO FANGO CON H₂O
 10⁰⁰ - 12⁰⁰ PULITO VASCHE + CANALIA E LINEE
 12⁰⁰ - 12³⁰ SPIAZZATO H₂O CON FANGO SIP
 12³⁰ - 13⁰⁰ FRESATO CEMENTO + SCARPA MT 301
 13⁰⁰ - 3³⁰ PERFORATO DA MT 305 A MT 470
 3³⁰ - 4⁰⁰ CIRCOLATO
 4⁰⁰ - 5⁰⁰ CONTROLLO FORO IN SCARPA OK
 5⁰⁰ - 5³⁰ SCORRIMENTO CAVO
 5³⁰ - 6⁰⁰ DISCESO AL FONDO A MT 470
 6⁰⁰ - 7⁰⁰ PERFORATO DA MT 470 A MT 490
 PERFORA

MANIFEST = N.W.

STOCKS	BARITE	480	METEO	VENTO	INFORTUNI	INF. DI DOHENICO GIOVANNI
	BENTONITE	128		MARE		AIUTO PONTISTA
	CEMENTO G	40		VISIBILITA'		MENTRE LAVORAVA IN CANTIERA
	GASOLIO			S. VESSEL		VENIVA COLPITO DALLA
	ACQUA PERF.			COSTO GIORN. FANGO		MAZZA AL VOLTO
	ACQUA POTABILE			E 4'680'750		FERITE L.C. LABBRO INF
	DISPENDENTE			COSTO TOP		GG 8 25/10/87
			E 7532 000			

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

 CAMASTA
PATONICO - BIAJOTTI

DATI		NOME POZZO		DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h						
GENER.		SORIANO 1		28/10/87	7	745	—	255	20	12,8						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG. TOT								
DECTA		EMSCO D3		—	1600	74	1500	6630								
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
1/2	305	26/10/87		2050/50/50	9 5/8	301	40	—	SUP							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
2	HP11	8 1/2	12	12	12	305	745	440	3530	8	100	1500	112	PORTATA		
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³				
SIP	1460	44	5,6	1	9	1,7	20	9	2	6	—	10				
B.H.A.		BIT + NB + SHDC + ST + IDC + ST + 2DC + ST + 12DC + 12HW.														
RIPART. TEMPI		DA 20 ⁰⁰ ACD 30 AB 330														
LITOLOGIA		ARGILLA CON TRACCE DI SABBIA.														

200-1900 PERFORATO DA MT 490 A MT 670

1900-1930 CIRCOLATO

 1930-2300 ESTRATO IN SCARPA x CONTROLLO FORO. ET
RIDISCOESO OK

2300-700 PERFORATO DA MT 670 A MT 745

MANIFORT. N.N.

STOCKS	BARITE	480	NETEO	VENTO	INFORTUNI	INF. N.N.
	BENTONITE	178		MARE		
	CEMENTO E	40		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		
	ACQUA PERF.			GRAD GIORN. FANGO		
	ACQUA POTABILE			£ 1.150000		
	DISPENDENTE			ESPO TOT		
				£ 8680000		

Codice 11 1443 Centro Stampa Agip

Agip		RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE										RAPPRESENTANTE COMMITTENTE BERGONZI																					
DATI GENER.		NOME POZZO		DATA		RAPP.n°		PROFON. m		PROF. VERT.		AVANZAM.		ORE		m/h																	
		SORIANO 1		30/10/87		9		1114		/		154		14 ³⁰		10,6																	
CONTRATTISTA			IMPIANTO			FONDALE m			PROF. PROGRAM.			PROSSIMO CASING m			ORE PROG. ROT.																		
DELTA			EMSCO D3			/			1600			7"			1500			101															
VERTICALITA'		a m		DATA PROVA BOP			PRESS. PROVA			Ø ULT. CSG		SCARPA m		lb/ft		TOP LINER		RIS. MALTA															
1/2°		977		26/10/87			20/50-50			9 5/8		301		40		/		SUP.															
SCALPELLI	n°	TIPO		Ø			DUSI 1/32"			DA m		A m		METRI		ORE		PESO		GIRI		PORTATA		PRESS.		L/m x1000		T		B		G	
	2	HP11		8 1/2			12 12 12			305		978		673		57 ³⁰		8		105		1560		133				4		4		I	
	3	HP11		8 1/2			12 12 12			978		1114		136		12 ³⁰		8		105		1560		138									
FANGO	TIPO		DENSITA'		VISC.		W.L.		PANN.		pH		Cl		PV		YP		10" GEL 10'		10" GEL 10'		ASSORBIMENTO giornal.		m³ progressivo								
	SIP		1160		44		4		1		8,5		2,3		18		6		2		8		/		10								
B.H.A.		BIT + N.BIT + SH.DC + STB + 1DC + STB + 2DC + STB + 12DC + 12HW + D.P.S.																															
RIPART. TEMPI		AA = 14 ³⁰ - AB = 7 ³⁰ - AC = 1 ⁰⁰ - OE = 1 ⁰⁰																															
LITOLOGIA		ARGILLA CON LIVELLETTI DI SABBIA																															
07 ⁰⁰ - 09 ⁰⁰ - PERFORATO DA HT 960/978																																	
09 ⁰⁰ - 10 ⁰⁰ - CIRCOLATO + LANCIO TOTCO																																	
10 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ - ESTRATTO A GIORNO BIT #2. PISTONAGGI + FORZAMENTI DA HT 820/700. AUSILIO ET + CIRCO = LAZIONE DA HT 796/774. RECUPERATO TOTCO 1/2° A HT 977																																	
15 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ - MONTATO E DISCESO BIT #3 IN SCARPA																																	
16 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ - MONTATO SISTEMA SICUREZZA TAGLIA ELETTRONICO																																	
17 ⁰⁰ - 18 ³⁰ - ULTIMATA DISCESA AL FONDO																																	
18 ³⁰ - 07 ⁰⁰ - PERFORATO DA HT 978/1114. PERFORA																																	
MANIF: DRILLUNG GAS A HT 1020 = 1,87% TOT. GAS																																	
" " " 1078 = 1,74% " "																																	
" " " 1102 = 3,25% " "																																	
COSTO GIORNALIERO FANGO \$ 112.500																																	
" PROGRESSIVO " \$ 10.034.500																																	
STOCKS	BARITE		480																														
	BENTONITE		178																														
	CEMENTO "G"		40																														
	GASOLIO		18000																														
	ACQUA PERF.																																
	ACQUA POTABILE																																
		DISPENDENTE																															
METEO	VENTO																																
	MARE																																
	VISIBILITA'																																
	S.VESSEL																																
	PIOGGIA																																
INFORTUNI	PRESENTI: PATTONICO																																
	INF. NN																																

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

BERGONZI

DATI GENER.		NOME POZZO		DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h						
		SORIANO 1		31/10/87	10	1290	/	176	19	9,2						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.		PROSSIMO CASING m		ORE PROG. TOT							
DELTA		EHSO D3		/	1600		7"		1500 120 ⁰⁰							
VERTICALITA'		a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA						
1/2°		977	26/10/87		20/50-50	9 3/8	301	40	/	SUP.						
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	3	HP11	8 1/2	12 12 12	978	1290	312	31 ³⁰	8	105	1560	139				
FANGO	TIPO	DENSITA'	VLSC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL 10'	ASSORBIMENTO m³					
	SIP	1165	45	4,4	1	8,5	2,6	15	8	2	10	giornal. /		progressivo 10		
B.H.A.		BIT + N.BIT + SH.DC + STB + 1DC + STB + 2DC + STB + 12DC + 12 HW + DP														
RIPART. TEMPI		AA = 19 ⁰⁰ - AC = 1 ⁰⁰ - AB = 4 ⁰⁰ .														
LITOLOGIA		ARGILLA CON LIVELLETTI DI SABBIA														
07 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰ - PERFORATO DA HT 1114/1148.																
11 ⁰⁰ - 11 ³⁰ - CIRCOLATO																
11 ³⁰ - 15 ⁰⁰ - RITIRATO BIT # 3 A HT 683. FORZAMENTI + PISTO =																
NAGGI DA HT 965/905. RIDISCOESO AL FONDO.																
15 ⁰⁰ - 06 ⁰⁰ - PERFORATO DA HT 1148/1290.																
06 ⁰⁰ - 07 ⁰⁰ - CIRCOLATO IN CORSO CONTROLLO FORO.																
MANIFESTAZ: DRILLING GAS A HT 1284 = 3% TOT. GAS																
COSTO GIORN. FANGO \$ 748'750																
" PROGRES. " \$ 10'783'250																
STOCKS	BARITE		480		METEO	VENTO				INFORTUNI	PRESENTI: PATTONICO					
	BENTONITE		178			MARE										
	CEMENTO "4"		40			VISIBILITA'					INF: NN					
	GASOLIO					S.VESSEL										
	ACQUA PERF.					NUVOLOSO										
	ACQUA POTABILE															
DISPENDENTE																

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

BERGONZI

DATI GENER.	NOME POZZO SORIANO 1	DATA 1-11-87	RAPP.n° 11	PROFON. m 1407	PROF. VERT. /	AVANZAM. 117	ORE 15 ³⁰	m/h 7,5
CONTRATTISTA DELTA	IMPIANTO EMSCO D3	FONDALE m /	PROF. PROGRAM. 1600	PROSSIMO CASING m 7"	1500	ORE PROG. ROTAZ 135 ³⁰		
VERTICALITA' 1/2°	a m 977	DATA PROVA BOP 26/10/87	PRESS. PROVA 20/50-50	Ø ULT. CSG 9 5/8	SCARPA m 301	lb/ft 40	TOP LINER /	RIS. MALTA SUP.
SCALPELLI n° 3	TIPO HP11	Ø 8 1/2	DUST 1/32" 12 12 12	DA m 978	A m 1407	METRI 429	ORE 47 ⁰⁰	PESO 9
						GIRI 105	PORTATA 1560	PRESS. 140
FANGO TIPO SIP	DENSITA' 1160	VISC. 48	W.L. 4,8	PANN. 1	pH 9	CI 2,9	PV 20	YP 10
						10" GEL 3	10" 16	ASSORBIMENTO m³ giornal. / progressivo / 10

B.H.A. COME IERI

 RIPART. TEMPI AA= 15³⁰ - AB= 7³⁰ - AC= 0³⁰ - DE= 0³⁰

LITOLOGIA ARGILLA CON INTERCALAZ. DI SABBIA. DA 1320 TR. ARENARIA

07⁰⁰ - 10⁰⁰ - RITIRATO BIT # 3 IN SCARPA FORZAGENTI + PISTONAGGI DA HT 1080/1050

10⁰⁰ - 10³⁰ - SCORRIMENTO CAVO

10³⁰ - 12³⁰ - DISCESO AL FONDO

12³⁰ - 04⁰⁰ - PERFORATO DA HT 1290/1407

04⁰⁰ - 04³⁰ - CIRCOLATO

4³⁰ - 07⁰⁰ - RITIRATO BIT # 3 A HT 960 FORZAGENTI + PISTONAGGI DA HT 1250/1210. IN CORSO DISCESA AL FONDO

MANIF: DRILL. GAS A HT 1305 = 2,8% TOT. GAS

" " " " 1310 = 1,8% " "

COSTO GIORN. FANGO \$ 861.250

" PROGR. " \$ 11.644.500

STOCKS	BARITE	480	METEO	VENTO	INFORTUNI	PRESENTI: PATTONICO
	BENTONITE	178		MARE		
	CEMENTO "4"	220		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		
	ACQUA PERF.					
	ACQUA POTABILE					
	DISPENDENTE					

INF. = NN

Agip				RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE				RAPPRESENTANTE COMMITTENTE BERGONZI H.									
DATI GENER.	NOME POZZO		DATA		RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h							
	SORIANO # 1		2-11-87		12	1447	/	40	6 ³⁰	6,1							
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.		PROSSIMO CASING m		ORE PROG. ROT.								
DELTA		EMSCO D3		/	1600		7"	1500	142 ⁰⁰								
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA		Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
1/2°	977	26/10/87		20/50-50		9 5/8	301	40	/	SUP.							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"		DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	3	HP11	8 1/2	12	12	12	978	1447	469	53 ³⁰	9	105	1560	141		5	5
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL 10'		ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo				
	SIP		1150	49	5,4	1	8,5	2,9	19	8	2	10	/	10			
B.H.A.		BIT + N.BIT + SH.DC + STAB + 1DC + STB + 2DC + STB + 12DC + 12 HW															
RIPART. TEMPI		AA = 6 ³⁰ - AB = 11 ⁰⁰ - AC = 3 ⁰⁰ - FA = 3 ³⁰															
LITOLOGIA		ARGILLA HARNOSA - DA HT 1440 CALCARI BIANCHI															
07 ⁰⁰ - 08 ⁰⁰ - DISCESO BIT # 3 AL FONDO.																	
08 ⁰⁰ - 14 ⁰⁰ - PERFORATO DA HT 1407/1443																	
14 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ - CIRCOLAZIONE X CAMPIONE DI FONDO																	
15 ⁰⁰ - 15 ³⁰ - PERFORATO DA HT 1443/1447																	
15 ³⁰ - 16 ³⁰ - CIRCOLATO X CAMPIONE DI FONDO.																	
16 ³⁰ - 22 ⁰⁰ - RITIRATO BIT IN SCARPA E RIDISCESO AL FONDO																	
22 ⁰⁰ - 23 ⁰⁰ - CIRCOLATO																	
23 ⁰⁰ - 03 ³⁰ - ESTRATTO A GIORNO BIT # 3 = OK																	
03 ³⁰ - 07 ⁰⁰ - POZZO A DISPOSIZIONE SCHLUMBERGER: IN COR-																	
SO REGISTRAZIONE DIL-SLS-GR-SP- DAL FONDO																	
AUA SCARPA Ø 9 5/8.																	
MANIF: HT 1442,5 D.GAS = 1% C1 CON TR C2-C3																	
COSTO GIORN. FANGO \$ 731.250																	
" " " " " \$ 12.375.750																	
STOCKS	BARITE		480														
	BENTONITE		178														
	CEMENTO "4"		220														
	GASOLIO																
	ACQUA PERF.																
	ACQUA POTABILE DISPENDENTE																
METEO	VENTO																
	MARE																
	VISIBILITA'																
	S.VESSEL																
INFORTUNI	PRESENTI: PATTONICO																
	INF: NN																

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

BERGONZI M.

DATE GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h								
	SORIANO 1	3/11/87	13	1447	/	/	/	/								
CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ORE PROG ROT											
DELTA	EMSCO D3	/	1600	7"	1500	142 ⁰⁰										
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
1/2°	977	26/10/87	20/50-50	9 5/8	301	40	/	SUP.								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	3	HP11	8 1/2	/ / /	978	1447	469	53 ³⁰	CANDELATA							
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³				
	SIP	1150	49	5,4	1	8,5	2,9	19	8	2	10	giornal. / progressivo 10				

B.H.A. COHE IERI

 RIPART. TEMPI FA = 15³⁰ - FC = 1⁰⁰ - FB = 7³⁰

LITOLOGIA

07⁰⁰ - 20³⁰ - POZZO A DISPOSIZIONE SCHLUMBERGER:
 ULTIMATA REGISTRAZIONE DIL; SLS; GR; SP
 REGISTRATI: SHDT; GR - LDT; CNL; GR.
 DA HT 1447 AUA SCARPA Ø 9 5/8 HT 301.

20³⁰ - 24⁰⁰ - DISCESO BIT # 3 AL FONDO

24⁰⁰ - 01⁰⁰ - CIRCOLATO

01⁰⁰ - 05⁰⁰ - ESTRATTO BIT A GIORNO

05⁰⁰ - 07⁰⁰ - POZZO A DISPOSIZIONE SCHLUMBERGER: PRELIEVO CAROTE DI PARETE IN CORSO.

 MANIF: TRIP GAS = 0,5% C₁ TR C₂

COSTO GIOR FANGO: NN

" PROG " \$ 12'375'750

TEMPER. FONDO CALCOLATA BHT = 55,5°C

STOCKS	BARITE	480	METEO	VENTO	INFORTUNI	PRESENTI: PATTONICO
	BENTONITE	178		MARE		INF: NN
	CEMENTO "4"	220		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		
	ACQUA PERF.					
	ACQUA POTABILE					
	DISPENDENTE					

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

BERGONZI

DATI GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h
	SORIANO 1	4-11-87	14	1447	/	/	/	/

CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ORE PROG. ROT
DELTA	EHSCO D3	/	1600	7"	1500
					142 ⁰⁰

VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA
1/2°	977	26/10/87	20/50-50	9 5/8	301	40	/	SUP

SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
3RR	HP11	8 1/2	/	/	/	978	1447	469	53 ³⁰	CANDELLATA						

FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	Cl	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³ giornal.	progressivo
SIP		1165	47	54	1	8,5	2,9	15	7	2	12	/	10

B.H.A.	BIT + N. BIT + SH. DC + STB + 1 DC + STB + 2 DC + STB + 12 DC + 12 HW + DP
--------	--

RIPART. TEMPI	FF = 2 ³⁰ - AB = 11 ³⁰ - AC = 4 ⁰⁰ - OE = 1 ³⁰ - PE = 4 ³⁰
---------------	---

LITOLOGIA	/
-----------	---

07 ⁰⁰ - 09 ³⁰	PRELEVATE # 30 SU 30 CAROTE DI PARETE DA HT 522 A HT 1435 - RIG-DOWN SCHLUMBERGER.
09 ³⁰ - 11 ⁰⁰	DISCESO BIT # 3RR IN SCARPA
11 ⁰⁰ - 12 ³⁰	TAGLIO + SCORRIMENTO CAVO.
12 ³⁰ - 14 ³⁰	DISCESO BIT AL FONDO
14 ³⁰ - 17 ³⁰	CIRCOLATO
17 ³⁰ - 20 ³⁰	RITIRATO BIT IN SCARPA = OK
20 ³⁰ - 01 ⁰⁰	SCARICATO CSG Ø 7" + CALIBRATI E MISURATI
01 ⁰⁰ - 02 ³⁰	DISCESO AL FONDO
02 ³⁰ - 03 ³⁰	CIRCOLATO
03 ³⁰ - 07 ⁰⁰	ESTRAZIONE BIT ALLENTANDO TUTTI GIUNTI DP ATTUALMENTE A HT 270

HANIF :	TRIP GAS = 0,37% 100% C1
---------	--------------------------

COSTO GIORN FANGO	\$ 450'000
" PROGR. "	\$ 12'825'750

STOCKS	METEO	INFORTUNI
BARITE 480	VENTO	PRESENTI: PATTONICO
BENTONITE 178	MARE	
CEMENTO "G" 220	VISIBILITA'	INF: NN
GASOLIO	S. VESSEL	
ACQUA PERF.		
ACQUA POTABILE		
DISPENDENTE		

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

BERGONZI M.

DATI GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h								
	SORIANO 1	5-11-87	15	1447	/	/	/	/								
CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ORE PROG. ROT											
DELTA	EMSCO D3	/	1600	/	/	142°										
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
1/2°	977	26/10/87	29/50-50	7"	1445	23	/	500								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CL	PV	YP	10" GEL 10'	ASSORBIMENTO m³ giornal.		progressivo			
	SIP	1165	47	5,4	1	8,5	2,9	15	7	2	12	/	10			

B.H.A.

RIPART. TEMPI

AB = 1° - AE = 4° - CB = 113° - CC = 4° - CD = 33°

LITOLOGIA

07⁰⁰-08⁰⁰ - RITIRATO BIT #3 A HT 150 AUMENTANDO TUTTI I GIUNTI.
 08⁰⁰-12⁰⁰ - SDOPPIATI # 15 DC + STAB ED AUMENTATO $\frac{1}{2}$.
 12⁰⁰-15³⁰ - SOSTITUITE GANASCE ϕ 5" CON ϕ 7". PREPARATIVI TUBAGGIO ϕ 7" N80 23*.
 15³⁰-20³⁰ - DISCESO CSG ϕ 7". # 5 GIUNTI BTA + RIHANENZA ANTARES FINO A HT 900
 20³⁰-21⁰⁰ - CIRCOLAZIONE INTERMEDIA
 21⁰⁰-24⁰⁰ - ULTIMATA DISCESA CSG ϕ 7" ANTARES. 4400 LB/FT. SCARPA A HT 1445. COLLARE A HT 1395. CENTRALIZZAZIONE: 2CPPH DA HT 1445/1405; 1315/1290; 1127/1114; 900/875 2CPP DA HT 1140/1127; 1114/1101. C1 DA HT 1405/1315; 1290/1140; 1100/900. C2 DA HT 875/750.
 24⁰⁰-02³⁰ - MONTATA TESTA DI CIRCOLAZIONE E CIRCOLATO
 02³⁰-03³⁰ - CEMENTATO CSG ϕ 7" CON QM 172 CL "G" + 0,7% CFR3 + 0,4% LAP 1. TOTALE MALTA MC 13, CUSCINO H2O LT 1500 SPIAZZATO CON MC 28,6 DI FANGO. C.TAPPI = 150 ATH = OK DENSITA' MALTA MISCELATA IN VASCA HALLIB. = 1,9 Kg/LT.
 03³⁰-07⁰⁰ - ATTESA PRESA CEMENTO

STOCKS	BARITE	480	METEO	VENTO	INFORTUNI	
	BENTONITE	178		MARE		
	CEMENTO "G"	50		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S.VESSEL		
	ACQUA PERF.					
	ACQUA POTABILE					
	DISPENDENTE					
PRESENTI: PETTINARI						
INF: NN						

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

BERGONZI M.

DATI GENER.	NOME POZZO		DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF.VERI.	AVANZAM.	ORE	m/h							
	SORIANO 1		6-11-87	16	1447	/	/	/	/							
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF.PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG. ROT								
DELTA		EMSCO D3		/	1600	/		142°								
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS.MALTA								
1/2°	977	26/10/87	20/50-50	7"	1445	23	/	PTR 500								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³				
	SIP	1165	47	5/4	1	8,5	2,9	15	7	2	12	giornal. /		progressivo 10		

B.H.A.

RIPART. TEMPI

AE=8° CD=3° CF=12°

LITOLOGIA

07°-10° W.O.C.

10°-23° INCUNEATO CSG Ø 7" CON 80'000 LBS. MONTATO
 II° ELEMENTO INFLANGIATURA 13 5/8" ÷ 7 1/16" × 3000. PROVATA
 TENUTA A 140 ATH × 10' = OK. SOSTITUITO GANASCE
 Ø 7" CON Ø 3 1/2" + MONTAGGIO B.O.P
 23°-07° SDOPPIATE # 41 LUNGHEZZE DP Ø 5"

IL GIORNO 04-11-87 SDOPPIATI # 3 STAB
 + 1 N.BIT CHRISTENSEN HATR: 158698;
 156307; 156909; 185568. Ø 8 15/32

STOCKS

BARITE	480
BENTONITE	178
CEMENTO "G"	50
GASOLIO	
ACQUA PERF.	
ACQUA POTABILE	
DISPENDENTE	

METEO

VENTO
MARE
VISIBILITA'
S.VESSEL

INFORTUNI

PRESENTI: PETTINARI
 INF: NN

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANIE COMMITTENTE

BERGONZI

DATI GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h
	SORIANO 1	07/11/87	17	1447	/	/	/	/

CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ORE PROG. LOT.
DELTA	EMSCO D3	/	1600	/	142 ⁰⁰

VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA
1/2°	977	06/11/87	20/70-150/210	7"	1445	23	/	PTR 500

SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUST 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	4	DGI	6 1/8	16 16 16	FRESAGGIO				2/4	80	900	76				

FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO giornal.	ASSORBIMENTO m³ progressivo
	SIP	1165	47	5.4	1	8.5	2.9	15	7	2	12	/	10

B.H.A.	BIT + 12DC Ø 4 3/4 + DP 3 1/2"
--------	--------------------------------

RIPART. TEMPI	ID=5 ³⁰ - AE=5 ³⁰ - AB=13 ⁰⁰
---------------	---

LITOLOGIA	
-----------	--

07 ⁰⁰ -08 ⁰⁰	ULTIMATO SDOPPIAGGIO DP 5"
08 ⁰⁰ -12 ³⁰	SOSTITUITO Ø 5 1/4" CON Ø 4 1/4 + MONTATA ATTREZZATURA Ø 3 1/2.
12 ³⁰ -18 ⁰⁰	ESEGUITE PROVE BOP: CIECHE 40 ATM = OK DISCESO CUP TESTER Ø 7" 23* PROVATO HYDRIL 20 ÷ 70 ATM = OK SAGOMATE A 150 = OK. LINEE DI SUPERFICIE A 210 ATM = OK.
18 ⁰⁰ -07 ⁰⁰	DISCESO BIT # 4 Ø 6 1/8" COMPONENTO NUOVA BHA A HT 1395 QUOTA COLLARE. IN CORSO FRESAGGIO.

CONSUMO GASOLIO MESE OTTOBRE. INIZIO POZZO IL 21/10/87

GASOLIO NAZIONALE Kg 7860

n AGEVOLATO Kg 22130

STOCKS	METEO	INFORTUNI
BARITE 480	VENTO	PRESENTI: PETTINARI
BENTONITE 178	MARE	LA MACCHIA M.
CEMENTO "G" 50	VISIBILITA'	INF: NN
GASOLIO	S. VESSEL	
ACQUA PERF.		
ACQUA POTABILE		
DISPENDENTE		

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

BERGONZI H.

DATI GENER.		NOME POZZO		DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h						
		SORIANO 1		08/11/87	18	1456	/	9	4 ³⁰	2						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG ROT								
DELTA		EMSCO D3		/	1600	/		146 ³⁰								
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
1/2°	977	06/11/87		20/70-150/210	7"	1445	23	/	PTR 500							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	4	D9J	6 1/8	16 16 16	1447	1455	8	4	3/4	80	820	45	+ FRE SAGGIO	4	6	I
	5	FV	5 3/8	16 16 16	1455	1456	1	0 ³⁰	3/4	80	820	46				
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	N _{Cl}	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m ³			
	BS		1020	41	9	1	11	2,3	11	4	1	2	/	giornal. progressivo		10
B.H.A.		BIT + D. BIT + 1DC + STB + 2DC + STB + 9DC 4 3/4 + DP 3 1/2														
RIPART. TEMPI		CA = 10 ³⁰ - AC = 2 ⁰⁰ - AA = 4 ³⁰ - OE = 0 ³⁰ - AB = 6 ³⁰														
LITOLOGIA		CALCARE														

07⁰⁰ - 17³⁰ - FRESATO TAPPI + COLLARE + CEMENTO FINO A HT 1444
 17³⁰ - 19⁰⁰ - SPIAZZATO FANGO SIP (1160 x 45) CON FANGO BS
 19⁰⁰ - 23⁰⁰ - FRESATO SCARPA E DISCESO AL FONDO HT 1447
 PERFORATO DA HT 1447/1455 - SOSPESO PERFORAZIONE
 X SCARSO AVANZAMENTO.
 23⁰⁰ - 23³⁰ - CIRCOLATO
 23³⁰ - 01³⁰ - RITIRATO BIT A HT 500.
 01³⁰ - 02⁰⁰ - SCORRIENTO CAVO
 02⁰⁰ - 06³⁰ - ULTIMATA ESTRAZIONE BIT # 4. MONTATO BIT # 5
 CON BHA STABILIZZATA E DISCESO AL FONDO.
 06³⁰ - 07⁰⁰ - PERFORATO NA HT 1455/1456.

- IL GIORNO 08/11/87 INSERITI IN BHA # 3 STB
 CHRISTENSEN Ø 5 27/32 MAT: 1B 7733; 1S 7766; 1S 3235
 - IL GIORNO 07/11/87 ARRIVATO IN CANTIERE CAROTIERE
 CHRISTENSEN Ø 4 3/4 + "SCARPA" DIAMETRATA Ø 5 3/8 SC 226
 MATR: 119157.

COSTO GIORN. FANGO \$ 3.367.150

" PROG. " \$ 16.192.900

STOCKS	BARITE	480	METEO	VENTO	INFORTUNI	PRESENTI: LA MACCHIA M.	
	BENTONITE	166		MARE		PETTINARI	
	CEMENTO "G"	50		VISIBILITA'			
	GASOLIO			S. VESSEL			
	ACQUA PERF.						
	ACQUA POTABILE						
	DISPENDENTE						

INF: NN

Agip		RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE						RAPPRESENTANTE COMMITTENTE BERGONZI H												
DATI GENER.	NOME POZZO		DATA		RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h										
	SORIANO 1		09/11/87		19	1474	/	18	4 ³⁰	4										
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m		PROF. PROGRAM.		PROSSIMO CASING m		ORE PROG. Rati.										
DELTA		EMSCO D3		/		1600		/		151 ⁰⁰										
VERTICALITA'		a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA		Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA									
1/2°		977	06/11/87		20/40-156/210		7"	1445	23	/	500 PTR									
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"			DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G		
	5	FV	5 7/8	16	16	16	1456	1465	10	2 ³⁰	4	85	820	45			1	1	I	
	C1	SC226	5 7/8	11	91	57	1465	1474	9	2 ³⁰	3/4	65	640	57						
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL 10'		ASSORBIMENTO m³ giornal.		progressivo					
	BS		1020	42	8	1	11	2.3	10	4	1	2	/		10					
B.H.A.		BIT Ø 5 7/8 + SCRAPER + 12 DC Ø 4 3/4 + DP 3 1/2																		
RIPART. TEMPI		AA=2 ⁰⁰ - AB=6 ³⁰ - AC=1 ³⁰ - BB=9 ⁰⁰ - BC=0 ³⁰ - BA=2 ³⁰ - BF=2 ⁰⁰																		
LITOLOGIA		CALCARI CON ALTERNANZE DI ARENARIE																		
07 ⁰⁰ - 09 ⁰⁰ - PERFORATO DA MT 1456/1465.																				
09 ⁰⁰ - 09 ³⁰ - CIRCOLATO																				
09 ³⁰ - 12 ³⁰ - ESTRATTO BIT #5 A GIORNO																				
12 ³⁰ - 14 ⁰⁰ - MONTATO E CONTROLLATO CAROTIERE CHRISTENSEN Ø 4 3/4 x 2 5/8 x 30' (SOSTITUITO SPESSORI)																				
14 ⁰⁰ - 17 ³⁰ - DISCESO CAROTIERE + 1DC + STB + 2DC + STB + 9DC + DP Ø 3 1/2 AL FONDO.																				
17 ³⁰ - 18 ⁰⁰ - CIRCOLATO																				
18 ⁰⁰ - 20 ³⁰ - CAROTATO DA MT 1465/1474																				
20 ³⁰ - 24 ³⁰ - ESTRATTO A GIORNO CAROTIERE																				
24 ³⁰ - 02 ³⁰ - RECUPERATO CORE #1 MT 9 PARI 100% COMPOSTA DA CALCARE ED ARENARIE. ODORE DI IDROCARBURI - FLUORESCENZA DIRETTA.																				
02 ³⁰ - 06 ⁰⁰ - MONTATO BIT #5 RR + SCRAPER Ø 7" E DISCESO A MT 1444. SCREPERATO + VOLTE DA MT 1380 A MT 1444.																				
06 ⁰⁰ - 07 ⁰⁰ - CIRCOLA																				
COSTO GIORN. FANGO \$ 255 200																				
" PROG. " \$ 16448 100																				
STOCKS	BARITE		480		METEO	VENTO		INFORTUNI	PRESENTI: LA MACCHIA M. PETTINARI INF: NN											
	BENTONITE		161			MARE														
	CEMENTO "G"		50			VISIBILITA'														
	GASOLIO					S.VESSEL														
	ACQUA PERF.																			
	ACQUA POTABILE																			
	DISPENDENTE																			

Codice 11 1443 Centro Stampa Agip

Codice 11 1443 Centro Stampa Agip

Agip		RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE						RAPPRESENTANTE COMMITTENTE								
								PIAMASTA								
DATI GENER.		NOME POZZO		DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h						
		SORIANO 1		12/11/87	22	1476	1	—	—	—						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PRODOTTO								
DELTA		EHSCO D3		—	1600	—		151								
VERTICALITA'		a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA						
1/2		977	06/11/87		20/20/150/20	7"	1445	23	—	500						
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	Cl	PV	YP	10" GEL 10'		ASSORBIMENTO m³			
	BS		1020	40	8	1	10	2,3	9	4	1	2	—		10	
B.H.A.		PROD. TUBC + L.N. "R" + TUBO FORATO + PCK 7" + DCL 3 1/4 + TBG 3 1/4 DAY.														
RIPART. TEMPI		GA 15° GE 3° GC 23° GB 33°														
LITOLOGIA		—														
7° - 16° POZZO CHIUSO x RISALITA PRESSIONE																
ORE STHP																
7 99,6 Kp/cm² ESEGUITO PROFILO																
9 100,9 " STATICO DI PRESSIONE																
11 102,4 " BATTENTE ASSENTE																
13 102,6 "																
15 102,7 "																
16° - 20° APERTO POZZO DUSE Ø 1/4																
ORE FTHP Q GAS Q H₂O NaCC OLIOST																
17° 119,5 Kp/cm² 16000 NH³/gg 220 LTH 7,6 pu/gg																
18° 119 " 16300 " 264 " "																
19° 119 " 17200 " 19,87 " 50 H₂O																
20° 119 " 17300 " 225 " 3,73 H³ 105 LT.																
20° - 22° CHIUSO POZZO x RISALITA ORE 22° STHP 126,6 Kp/cm²																
THP 86,6 °C																
22° - 01° RIG DOWN BAKER (ESTRATO ANTERIOR)																
1° - 33° SQUIZZATO GAS INFORMAZIONE SVINCIATO																
PACKE. CIRCOLATO DIRETTAMENTE ED INVERNALMENTE																
33° - 7° IN CORSO ESTRAZIONE																
STOCKS	BARITE		480		METEO	VENTO		INF N.N.								
	BENTONITE		161			MARE										
	CEMENTO "G"		50			VISIBILITA'										
	GASOLIO					S. VESSEL										
	ACQUA PERF.					DAILY COST.		PRESENTI LA MACCHIA								
	ACQUA POTABILE					COSTO TOT		LEONE								
DISPENDENTE				16448100		PETINARI										

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

CAHASTA

DATA GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h								
	SORIANO 1	13/11/84	23	1486	/	12	730	1,6								
CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG RET										
DELTA	EMSLD A3	/	1600	/ /		15830										
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
1/2	972	06/11/87	20/20/159/210	7"	1445	23	/	500								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	SRR	FV	5 7/8	16 16 16	1474	1479	5	4	6	80	1000	76		3	2	F
	6	FV	5 7/8	16 16 16	1479	1486	7	330	6	80	1000	74		PERFORA		
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³ giornal.		progressivo		
	BS	1020	44	8	1	10,5	2,7	10	5	1	2	/		10		

B.H.A.

BT + NB + 10C + SF + 20C + SF + 9DC + DP 3 1/2

RIPART. TEMPI

GB 3° AB 123° AD 1° AA 73°

LITOLOGIA

CALCARE

7°-10° ULTIMATO ESTRAZIONE BATERIA DI PROVA

10°-14° DISCESO BT USRR EDW NUOVA BHA AM+1461
1 DOVE PRENDE PESO

14°-15° RIPASSO FORO DA MT+1461 A MT+1474

15°-19° PERFORATO DA MT+1474 A MT+1479 SOSPESO
x CALO PRESSIONE 10Kp/cm² CONTROLLO LINEE SUP. OK

19°-33° ESTRATO CONTROLLANDO BATERIA OK. SOSTITUITO
BT ET RIDISCESO CONTROLLANDO A PORTATA
COSTANTE VARIAZIONE DI PRESSIONE OGNI 10 LUNGHEZZE
OK

33°-7° PERFORATO DA MT+1479 A MT+1486 PERFORA

MANIFEST. NN.

STOCKS	BARITE	480	METEO	VENTO	INFORTUNI	INF. NN.
	BENTONITE	158		MARE		
	CEMENTO	50		VISIBILITA'		PRESENTI: LAHACCHIA
	GASOLIO			S. VESSEL		LEONE
	ACQUA PERF.			COSTO GIORN. FANGO		PETIWAR
	ACQUA POTABILE			968750		
	DISPENDENTE			COSTO TOT		
				17416850		

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

EAMASTA

DATI GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h
	SORIANO 1	14/11/87	24	1526	—	40	15	2,66

CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ORE PROGR.
DELTA	EMSCOD 3	—	1600	—	173 ³⁰

VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA
1/2	977	06/11/87	20/20/150/210	7"	1445	83	—	500

SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	6	FV	5 7/8	16 16 16	1429	1526	47	18 ³⁰	6	80	1000	78				

FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³	giornal.	progressivo
	BS	1020	42	8	1	10,5	2,9	10	4	1	2	—		10

B.H.A.	BIT + NB + 10C + ST + 20C + ST + 90C + DP 3 1/2
--------	---

RIPART. TEMPI	AA 15° AB 3° AC 2° DE 4°
---------------	--------------------------

LITOLOGIA	CIACCIARE
-----------	-----------

7⁰⁰ - 22⁰⁰ PERFORATO DA MT 1486 A MT 1526
 22⁰⁰ - 23⁰⁰ CIRCOLATO
 23⁰⁰ - 23³⁰ ESTRATTO IN SCARPA
 23³⁰ - 3³⁰ SCORRIMENTO CAVO + CAMBIO BOBINA
 3³⁰ - 4⁰⁰ DISPESO BIT AL FONDO
 4⁰⁰ - 5⁰⁰ CIRCOLATO
 5⁰⁰ - 7⁰⁰ ESTRAE + LOGS

MANIFEST. : TRACCE DI GAS

STOCKS	BARITE	480	VENTO	INF. N. N.
	BENTONITE	158	MARE	
	CEMENTO	G 50	VISIBILITA'	PRESENZE: LEONE
	GASOLIO		S. VESSEL	LA MACCHIA M
	ACQUA PERF.		COSTO GIORN. FANGO	PETIWIARI
	ACQUA POTABILE		€ 255000	
	DISPENDENTE		COSTO TOT	
			€ 17661850	

CAMASTA

DATI		NOME POZZO		DATA		RAPP. n°		PROFON. m		PROF. VERT.		AVANZAM.		ORE		m/h															
GENER.		SORIANO 1		15/11/84		25		1526		—		—		—		—															
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m		PROF. PROGRAM.		PROSSIMO CASING m		ORE PROG. K																					
DELTA		EMSCD 034		—		1600		7		7		173 ³⁰																			
VERTICALITA'		a m		DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA		Ø ULT. CSG		SCARPA m		lb/ft		TOP LINER		RIS. MALTA															
1/2		977		06/11/8		20/20/150/210		7"		1445		23		—		500															
SCALPELLI	n°	TIPO		Ø		DUST 1/32"		DA m		A m		METRI		ORE		PESO		GIRI		PORTATA		PRESS.		L/m x1000		T		B		G	
FANGO	TIPO		DENSITA'		VISC.		W.L.		PANN.		pH		Cl		PV		YP		10" GEL		10'		ASSORBIMENTO m ³		giornal.		progressivo				
	B5		120		42		8		1		10.5		2.9		10		4		1		2		—		10						
B.H.A.																															
RIPART. TEMPI		AB 1 ³⁰ FA 22 ³⁰																													
LITOLOGIA																															

7⁰⁰ 8³⁰ ULTIMATO COSTRAZIONE BIT

830-900 RIGUP SCHLUMBERGER

900. 700 2085 ELECTRICAL REGISTRATO

D16 - SLS - GR DA MT 1523 A MT 1445

LDL - ENL - NGL " M+ 1526 A M+ 1646

SHAT " Mt 1526 A Mt 1464

EBL-VOL-CCL-GR 4 MT 1440 A MT 800

DLG - MFL " MT 1521 A MT 1466

PROVE VELOCITA' N° 40 STAZIONI DATA 15/26 A/H COS

BHT = 59,5 °C

FONDO PD220 SCHLUMBERGER Mt 1525

QUOTA SCARPA " M+ 1466

NOTA EBL-VOL-CCL-GR REGISTRATO FIND A MT 800

POI STRUMENTO IN AVARIA.

STOCKS	BARITE	480	METEO	VENTO	INFORTUNI	INF. WW.
	BENTONITE	150		MARE		
	CEMENTO G	50		VISIBILITA'		PRESENCE: LEONE
	GASOLIO			S. VESSEL		LA MACCHIA PA
	ACQUA PERF.			OSTO GIDRI. FANBO		PENINARI
	ACQUA POTABILE			OSTO TOT		
	DISPENDENTE			17661850		

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

GIAMASTA

DATI GENER.	NOME POZZO		DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h							
	SORIANO 1		16/11/87	26	1526	—	—	—	—							
CONTRATTISTA		IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG ROT									
DELTA		EMSCO D37	—	1600	5		235 ³⁰									
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
1/2	977	06/11/87	20/20/150/210	5"	1524	18	1339	1239								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	6RR	FV	5 7/8	—	—	—	CAVDECATO									
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	Cl	PV	YP	10" GEL 10'		ASSORBIMENTO m³				
	BS	1020	42	8	1	10,5	8,9	10	4	1	2	1	10			
B.H.A.																
RIPART. TEMPI		FA 1 ³⁰ CA 8 ⁰⁰ EC 2 ³⁰ EB 12 ⁰⁰														
LITOLOGIA																
7 ⁰⁰ -8 ³⁰		RIG DOWN SCHLUMBERGER														
8 ³⁰ -12 ⁰⁰		MONTATO BIT N6RR E DISCESO AL FONDO MT+1526														
12 ⁰⁰ -13 ⁰⁰		CIRCOLATO														
13 ⁰⁰ -17 ⁰⁰		ESTRATO BIT														
17 ⁰⁰ -19 ³⁰		PREPARATIVI TUBAGGIO ASSEMBLATO HANGER														
19 ³⁰ -23 ⁰⁰		DISCESO LINER 5" HYDRA-PP 18" P110														
		COPPIA DI SERRAGGIO 3800 LB/FT.														
23 ⁰⁰ -23 ³⁰		RIG DOWN WHEATHERFORD TEST TENUTA STINGER														
		CON CIRCOLAZIONE x 10' OK.														
23 ³⁰ -5 ⁰⁰		DISCESO LINER 5" CON DP 3 1/2 CALIBRANDO CON														
		Ø 2" A MT+1524 (QUOTA SCARPA) MT+1474 (QUOTA L.C.)														
5 ⁰⁰ -5 ³⁰		CIRCOLATO + LANCIO BILIA FISSATO HANGER														
		CON 85 Kp/cm² (TESTA LINER MT 1339) RILASCIATO														
		4 + 15 Ton OK. ESPULSO BILIA CON 180 Kp/cm²														
		SVINCOLATO SETTING TOOL														
5 ³⁰ -6 ³⁰		PREMISCELATO MC 4 DI MALTA $\rho = 1,9$ Kp/L CON 53 g/L														
		CEMENTO CL 'G' + 0,7% CFR3 + 0,4% LAP 1. 1° ESRICINO														
		MC 1,5 DI H ₂ O TEST LINEE 3000 PSI x 10' OK. SPIAZZATO CON														
		MC 5,9 DI FANGO $\rho = 1,02$ Kp/L. C.T. 180 Kp/cm² OK. SCARICATO														
STOCKS	BARITE	480														
	BENTONITE	150														
	CEMENTO	—														
	GASOLIO															
	ACQUA PERF.															
	ACQUA POTABILE															
METEO	VENTO															
	MARE															
	VISIBILITA'															
	S. VESSEL															
	PRESENZE - PETTINARI															
	LEONE															
INFORTUNI	CAVACCHIA															
	PRESSIONE x TEST TUNATA															
	VALVOLE OK.															
	PRESSURIZZATO 60 Kp/cm².															
	ESOLLEVATO S.T.OX. OK.															
	6 ³⁰ -7 ⁰⁰ ESTRAC S.T.															

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

CAMASTA

DATI GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h
	SORIANO 1	17/11/87	27	1526	—	—	—	—

CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ORE PROGR.
DELTA	EMSCO D3	—			235 ³⁰

VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA
1/2	972	06/11/87	20/20/150/110	5	1524	18	1338	1338

SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	7	DGJ	6 1/8	16 16 16	1297	1338	41	3 ³⁰	4	60	1000	FRESAGGIO				
												CEMENTO				

FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³	giornal.	progressivo
	BS	1020	42	8	1	10.5	2.9	10	4	1	2	—	—	10

B.H.A.	BIT + SAC 4 3/4 + DP 3 1/2
--------	----------------------------

RIPART. TEMPI	EA 15 ³⁰ ED 3 ³⁰ EC 3 ⁰⁰ PC 1 ⁰⁰
---------------	--

LITOLOGIA	—
-----------	---

7 ⁰⁰ - 11 ⁰⁰	ESTRATO SETTING TOOL
11 ⁰⁰ - 12 ³⁰	DISCESO BIT NT DGJ FINO A MT 800
12 ³⁰ - 16 ⁰⁰	WOC
16 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰	DISCESO BIT IN LUNGHEZZE FINO A MT 1200 POI ASTA x ASTA IN CIRCOLAZIONE FINO A MT 1297 TOP CEMENTO
20 ⁰⁰ - 23 ³⁰	FRESATO CEMENTO DA MT 1297 A MT 1338 QUOTA TESTA LINER
23 ³⁰ - 2 ³⁰	CIRCOLAZIONE + SCARICO MATERIALI COMMITTEE TEST TEST TESTA LINER 120 Kp/cm² x 10' OK
2 ³⁰ - 6 ⁰⁰	ESTRATO BIT
6 ⁰⁰ - 7 ⁰⁰	PREPARATIVI + CAMBIO BHA E ANTESA MATERIALE COMMITTEE

STOCKS	BARITE	480	METEO	VENTO	INFORTUNI
	BENTONITE	150		MARE	
	CEMENTO	—		VISIBILITA'	
	GASOLIO			S. VESSEL	
	ACQUA PERF.				
	ACQUA POTABILE				
	DISPENDENTE				

Codice 11 1443 Centro Stampa Agip

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

CAMASTA

DATI GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h								
	SORIANO 1	19/11/87	29	1526												
CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ORE NOT.											
DELTA	EMSCO D3	—	—		17330											
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
1/2	977	06/11/87	2/70/150/20	5	1524	18	1338	1338								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUST 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	8	FRESA	4 1/8				FRESAGGIO CEMENTO									
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISCO.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³				
	BS	1020	40	8	1	10.5	2.9	8	3	1	2	giornal. progressivo				
B.H.A.	FRESA + 7 DC 3 1/2 + DP 2 3/8 + DP 3 1/2															
RIPART. TEMPI	PIA 700 CX 100 FO 800 FC 400 FA 700															
LITOLOGIA																

7⁰⁰-10⁰⁰ PRESATO CEMENTO DA M+1480 A M+1487
 10⁰⁰-10³⁰ CIRCOLATO
 10³⁰-11⁰⁰ ESTRATO FRESA SUTESTA LINER
 11⁰⁰-11³⁰ CIRCOLATO
 11³⁰-15⁰⁰ ESTRATO FRESA
 5⁰⁰-19³⁰ DISCESO SCRAPER FINO A M+1485 SCRAPERAN
 DO PIU VOLTE TRATO M+1390 - 1470.
 19³⁰-20⁰⁰ CIRCOLATO
 20⁰⁰-20³⁰ ESTRATO SU TESTA LINER
 20³⁰-21⁰⁰ CIRCOLATO
 21⁰⁰-24⁰⁰ ESTRATO SCRAPER
 24⁰⁰-7⁰⁰ RIG UP COPED HUNTING REGISTRATO
 CRL VOL BR CCL DA M+ 1338 (TESTA LINER)
 A M+1487. PREPARA x SPARI

STOCKS	BARITE	480	METEO	VENTO	INFORTUNI	INF. N.N.
	BENTONITE	150		MARE		
	CEMENTO	—		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		
	ACQUA PERF.			COSTO GIORN. FAN		PRESENZE = LEONE
	ACQUA POTABILE			COSTO TOT		SEGENA
	DISPENDENTE			17661850		PATONICO

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

CAMASTA

DATI GENER.		NOME POZZO		DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h						
		SORIANO 1		20/11/84	30	1526	—	—	—	—						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG ROT								
DELTA		EMSCO D3		—	—	—		173 ³⁰								
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
1/2	977	06/11/87		20/10/150/110	5"	1526	18	1338	1338							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL 10'		ASSORBIMENTO m³			
	BS		1070	40	8	1	10.5	2.9	8	3	1	2	1	10		
B.H.A.	PROD. TUBE - PACKER 5" POSITIVE - TBG 2 7/8 UAM - TBG 3 1/2 UAM															
RIPART. TEMPI	GF 3 ⁰⁰ GEO 3 ⁰⁰ GB 5 ³⁰ PA 0 ³⁰ BA 14 ³⁰															
LITOLOGIA	1 KUM RUD. N4 INTERVALLO 1471-1465															
7 ⁰⁰ -9 ⁰⁰ APERTO INTERVALLO MT 1471-1465 FUCILI Ø 3 3/4																
6 COLPI/FT TOT 118 COLPI																
9 ⁰⁰ -9 ³⁰ RIG DOWN EOPGO HUNTING																
9 ³⁰ -12 ⁰⁰ DISCESO BATERIA DI PROVA FINO A MT+500																
12 ⁰⁰ -12 ³⁰ ATTESA CONDIZIONI METEO.																
12 ³⁰ -15 ³⁰ DISCESO PROD. TUBE + PACKER Ø 5" POSITIVE																
+ 12 TBG 2 7/8 UAM P10S 6,4# + TBG 3 1/2 UAM																
15 ³⁰ -16 ³⁰ MONTATO CROCE FISSATO PACKER A MT+1415																
SPIAZZATO STRING CON METANO RECUPERATI																
LT 4800 DI FANGO (VOLUME STRING LT 5330 - SOTTO																
PACKER LT 510) PROVA DI TENUTA 1000 PSI x 10' OK.																
16 ³⁰ -7 ⁰⁰ APERTO POZZO DUSE 1/4																
ORE 16 ³⁰ FTHP Kp/cm² 121,8 ORE 16 ⁴⁵ FTHP Kp/cm² 70,5																
ORE 17 ⁰⁰ " " 22,7 ORE 17 ¹⁵ " " 2,2																
ORE 17 ³⁰ " " 1,1 ORE 17 ⁵⁵ SPENTA FIACCOLA																
RIG UP WIRE LINE POZZO IN OSSERVAZIONE NO																
PRESSIONE NO SOFFIO.																
ESEGUITO PROFILO DINAMICO BATERIA A MT 170																
DENSITA' MEDIA ρ = 1 Kp/lb																
STOCKS	BARITE		680		METEO	VENTO		W.F. N.W.								
	BENTONITE		150			MARE										
	CEMENTO		—			VISIBILITA'		PRESENZA = LECNE								
	GASOLIO					S. VESSEL		SBSONA								
	ACQUA PERF.					COSTO GIORN FAN.		PANTONICO								
	ACQUA POTABILE					COSTO TOT										
	DISPENDENTE					17661850										

CAMASTA

DATA GENER.		NOME POZZO		DATA		RAPP.n°		PROFON. m		PROF. VERT.		AVANZAM.		ORE		m/h	
		SORIANO 1		21/11/87		30		1526		—		—		—		—	
CONTRATTISTA			IMPIANTO			FONDALE m			PROF. PROGRAM.			PROSSIMO CASING m			ORE ROTAZ.		
DELTA			Emsco D3			—			—						17330		
VERTICALITA'		a m		DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA		Ø ULT. CSG		SCARPA m		lb/ft		TOP LINER		RIS. MALTA	
1/2°		977		06/11/87		2070/150 psi		5"		1524		18		1338		1338	
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"		DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH		CI		PV	YP	10" GEL 10'		ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo		
	BS		1020	40	8	1	10,5		2,9		8	3	1 2		— 10		

B.H.A.	B.P. $\phi 5''$ E2 DRILL S.V + DP $2\frac{3}{8}$ + DP $3\frac{1}{2}$ IF
RIPART. TEMPI	GA = 7 GK = 0 ³⁰ GC = 2 PD = 2 GB = 5 ³⁰ OE = 0 ³⁰ PB = 6 ³⁰ PA = 3

LITOLOGIA	GF=2
-----------	------

7⁰⁰ 9⁰⁰ P0228 APERTO P=0 NESSUN SOFFIO

ESTRATO AMERADA

9⁰⁰ - 9³⁰ RIG DOWN BAICKER

930-1030 APERTO BP-PASS CIRCOLATO INVERNAMENTE
CAMPIONANDO H₂O NaCl 2 g/L PH 7

10³⁰ - 12³⁰ ATESA ORDINI

12³⁰ - 13³⁰ CIRCOLATO PIU' FREQUENTEMENTE DOPO AVER
SVINCOLATO PACKER.

1330-1900 ESTRATTO BATERIA DI PROVA

19⁰⁰ - 19³⁰ SCORRIMENTO CAVO

1930-0700 ATTESA MATERIALE HALLIBURTON

02⁰⁰-05⁰⁰ A TTESA x CATTIVE CONDIZIONI METEO

05⁰⁰ - 07⁰⁰ DISCENDRE B.P ϕ 5 CON DP $\geq \frac{3}{8} + 3\frac{1}{2}$ IF

STOCKS	BARITE	480	METEO	VENTO	INFORTUNI	INF = NN
	BENTONITE	150		MARE		
	CEMENTO	100		VISIBILITA'		PRESNZE : LEONE
	GASOLIO			S.VESSEL		SESENA
	ACQUA PERF.			COSTO FANGOGIOR		PATTONICO
	ACQUA POTABILE					
	DISPENDENTE			COSTO TOTALE		
			17661850			

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

CAMASTA

DATI GENER.	NOME POZZO		DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h							
	SORIANO 1		22/11/87	38	1526	-	-	-	-							
CONTRATTISTA		IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE ROSAZ									
DELTA		EMSCO D3	-	-	-		17330									
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
1/2	977	06/11/87	270/150/210	5"	1524	18	1338	1338								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL 10'		ASSORBIMENTO m³ giornal.		progressivo		
	BS	1020	40	8	1	10,5	2,9	8	3	1	2	-		10		

B.H.A.

RIPART. TEMPI

GB=13 1/2 PA=1 GF=7 1/2 GC=2

LITOLOGIA

07⁰⁰-10⁰⁰ ULTIMATA DISCESA BP E2-SV Ø5" FISSATO A MT 1461
TEST 60 ATM OK - MONTATO LINEE X SQUEEZ

10⁰⁰-11⁰⁰ SOSTA X FORTE RAFFICHE DI VENTO

11⁰⁰-12⁰⁰ PROVE DI ASSORBIMENTO CON H₂O P=1600 PSI Q=1 bb/1'
CONFEZIONATO 2 m³ DI MALTA CON 30 g/l "G" + 1200 lt
di H₂O - SPIAZZATA MALTA CON 3500 lt di H₂O -
SQUEEZATI IN FORMAZIONE 800 lt di MALTA - PRESSIONE
DI SPIAZZAMENTO: PRIMI 2700 lt Q=100 lt/1' P=700 PSI -
SUCCESSIVI 700 lt Q=60 lt/1' P=1400 PSI - AD ESITAZIONE
100 lt P=1400 PSI

12⁰⁰-14⁰⁰ CIRCOLATO INVERSAMENTE A GIORNO 1200 lt di MALTA

14⁰⁰-17³⁰ ESTRATTO SETTING-TOOL

17³⁰-21⁰⁰ SPARI COPPO DA 1445A 1452 m CON FUCILI Ø 3 3/8-6C/FT

21⁰⁰-22⁰⁰ PREPARATIVI DISCESA TBG

22⁰⁰-24⁰⁰ DISCESA PACKER POSITRIVE + TBG 2 7/8-VAM 3 1/2 VAM fissato a 1414 m
montato CROCE

01⁰⁰-06³⁰ SPIAZZATO CON METANO lt 4,800

06³⁰-07⁰⁰ APERTO POZZO CON DUSI Ø 1/4

STOCKS	BARITE	480	METEO	VENTO	INFORTUNI	INF = N.N
	BENTONITE	150		MARE		
	CEMENTO	70		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		
	ACQUA PERF.			COSTO FANGO GIOR.		PRESENTE = LEONE
	ACQUA POTABILE					SESENA
	DISPENDENTE			COSTO TOTALE		PATRONICO
				17'661'850		

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

CAMASTA

DATI GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h
	SORIANO 1	23/11/87	33	1526	-	-	-	-

CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ORE ROTAZ
DELTA	EMSCO D3	-	-	-	173 ³⁰

VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA
1/2	977	06/11/87	20/70/150/210	5"	1524	18	1338	1338

SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G

FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL 10'	ASSORBIMENTO m³ giornal.	ASSORBIMENTO m³ progressivo
	BS	1020	40	8	1	10,5	2,9	8	3	1 2	-	10

B.H.A.

RIPART. TEMPI

GA = 24

LITOLOGIA

 7⁰⁰ 16⁰⁰ APERTO POZZO DUSE Ø 1/4

 ORE 7⁰⁰ EROGA METANO D'IMBOTTIMENTO

 " 8⁰⁰ " " + 63% CO₂ H₂S 10PPM.

 " 9⁰⁰ FTHP 54,4 kg/cm² Duse Ø 1/4 Q = 20'000 NM³/PP. CO₂ H₂S 600PPM

 " 10⁰⁰ " 30,4 " " Ø 3/8 30'600 " " 52%.

 " 11⁰⁰ " 33,6 " " " 34'200 " " 56,8%.

 " 12⁰⁰ " 35,4 " " " 35'000 " " 56,7%.

 " 13⁰⁰ " 35,4 " " " 37'800 " " 56,2%.

 " 14⁰⁰ " 36,9 " " " 38'200 " " 55,2%.

 " 15⁰⁰ " 37,5 " " " 40'500 " " 54,1%.

 " 16⁰⁰ " 37,1 " " " 40'000 " " 52,1%.

 ANALISI ORE 16 C₁ 23,7% C₂ 1,27% C₃ 2,04% IC₄ 0,17% NC₄ 0,58%

 C₅ 0,28% H₂O Recuperata LT 410 f = 1,02 kg/l.

NaCl 4 gr/l PH 7.

 16⁰⁰-07⁰⁰ CHIUSO POZZO. X RISALITA

 ORE 16⁰⁰ 37,8 kg/cm² ORE 18⁰⁰ 40,7 kg/cm² ORE 07⁰⁰ 42,1 kg/cm²

 16¹⁵ 81,3 " 20⁰⁰ 40,9 "

 16³⁰ 97,5 " 22⁰⁰ 402 "

 17⁰⁰ 101,4 " 02⁰⁰ 402

STOCKS	BARITE	480	METEO	VENTO	INFORTUNI	INFORTUNEI: N.N
	BENTONITE ----	150		MARE		
	CEMENTO	70		VISIBILITA'		PRESENZE: LEONE
	GASOLIO			S. VESSEL		SESENA
	ACQUA PERF.			COSTO FANGO GIORNAL.		PATRONICO
	ACQUA POTABILE					
	DISPENDENTE			COSTO CUMULATIVO		
				17'661'850		

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

CAMASTA

DATI GENER.		NOME POZZO		DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h						
		SORIANO 1		26/11/87	32	1526	-	-	-	-						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG ROT								
DELTA		EMSCO D3						17330								
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
1/2	977	06/11/87		20/10/1500	5"	1524	18	1338	1338							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	17	DGJ	6 1/8	1 1 1	B.T+ SCRAPER											
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³				
	BS	1020	40	8	1	10.5	2.9	8	3	1	2	giornal. progressivo		10		

B.H.A. B.T+ SCRAPER + 12 DC + DP 3 1/2

RIPART. TEMPI BA 7° BB 13° BC 6°

LITOLOGIA

7°-11° CHIUSO POZZO x RISALITA REGISTRATO
 PROFILO STATICO BATENTE HT 1440 STHP= 102.7 KPa

11°-13° APERTO POZZO DUSE Ø 1/4
 ORE 12° FTHP= 69.3 KPa Q= 27800 NM³/gg. CO₂ 45% H₂S 40%
 " 13° " = 69.8 " Q= 28100 " CO₂ 45% " "
 " 13° " = 70.1 " Q= 28100 " CO₂ 45% H₂S 90% PM

AL SEPARATORE RECUPERATO 30 LT GASOLINA

13°-17° CHIUSO POZZO. COLMATATO CON LT 3500 FANGO
 Pmax= 150 KPa APERTO VALVOLA CIRCOLAZIONE
 CIRCOLATO INVERSAMENTE SUI INCOLATO PACKER
 E CIRCOLATO DIRETTAMENTE.

17°-22° SMONTATO CROCE ED ESTRATTO BATERIA PROVA

22°-2° DISCESO B.T+ SCRAPER SINO A TESTA LINER HT 1338

2°-3° CIRCOLATO

3°-6° ESTRATTO SCRAPER

6°-7° MONTATO B.P. Ø 7" E2 DRILL SU DISCENDE

STOCKS	BARITE	680	METEO	VENTO	INFORTUNI	WF. N.W.
	BENTONITE	150		MARE		
	CEMENTO G	70		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		
	ACQUA PERF.			COSETO GDRN. FANGO		
	ACQUA POTABILE			1.068 100		
	DISPENDENTE			COSETO TOT.		
				18.720 950		

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

CAMASTA

DATE GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h								
	Soriano I	25/11/87	35	1526	/	/	/	/								
CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	Ore Prog Rot.											
DELTA	EMSCO D3	/	/	/												
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
1/2	977	06/11/87	20/70/150 210	5"	1524	18	1338	1338								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO	DENSITA'	VLSC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL 10'	ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo					
	BRINE	1150														

B.H.A.

RIPART. TEMPI

GB = 17 GC = 1 GF = 6

LITOLOGIA

07⁰⁰ ÷ 09⁰⁰ Disceso BP a mt 1336
 09⁰⁰ ÷ 10³⁰ Fissato BP a mt 1336 - Test a 70atm OK + Peso 7ton OK
 10³⁰ ÷ 12⁰⁰ Prova di assorbimento a 2000 PSI Negativo + Circolazione inversa x esplettere H₂O - Gradiente quota pari 1.98
 12⁰⁰ ÷ 20⁰⁰ Estratto S.T. - Montato e disceso BP 7' con Bridgin Plug + Fissato BP a mt 1335
 20⁰⁰ ÷ 21⁰⁰ Circolazione e spiazzamento fango B.S. con Brine.
 21⁰⁰ ÷ 24⁰⁰ Estratto S.T.
 00⁰⁰ ÷ 04³⁰ Rig Up Coppe + Aperto intervallo da mt 1304 a mt. 1307
 04³⁰ ÷ 07⁰⁰ Discende Packer + String di produzione

STOCKS

BARITE	480
BENTONITE	150
CEMENTO "G"	70
GASOLIO	
ACQUA PERF.	
ACQUA POTABILE	
DISPENDENTE	

METEO

VENTO
MARE
VISIBILITA'
S. VESSEL
Costo giornaliero
Costo totale
18729950

INFORTUNI

Infortuni N.N.
 Presenze = Sesena
 Pattonico

Agip				RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE				RAPPRESENTANTE COMMITTENTE Bergonzi												
DATI		NOME POZZO		DATA		RAPP.n°		PROFON. m		PROF. VERT.		AVANZAM.		ORE		m/h				
GENER.		Soriano1		26/11/87		36		1526		-		-		-		-				
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m		PROF. PROGRAM.		PROSSIMO CASING m		ore Prog. Rot.										
DELTA		EMSCO D3		-		-		-		173 ³⁰										
VERTICALITA'		a m		DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA		Ø ULT. CSG		SCARPA m		lb/ft		TOP LINER		RIS. MALTA				
1/2°		977		06/11/87		20/70 150/210		5"		1524		18		1338		1338				
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"			DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G		
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	Cl	PV	YP	10" GEL 10'		ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo							
	Brine		1150																	
B.H.A.																				
RIPART. TEMPI		GB = 1 ³⁰ GC = 2 GA = 20 ³⁰																		
LITOLOGIA																				
07 ⁰⁰ ÷ 08 ³⁰ UPTimata discesa. batteria di prova - Packer Positiver ⁷ + TBG 3 1/2 VAM																				
08 ³⁰ ÷ 10 ²⁵ Fissato Packer ⁷ a mt 1272.5 - Test Anulus 700 PSI OK Test Pinee di spurgo a 2500 PSI OK - Spiazzato string con Metano recuperati 4800 Ft di Brine																				
10 ²⁵ ÷ 16 ¹⁵ Aperto pozzo con duse 1/4" - STHP 127- ore 14 ⁰⁰ cambiata duse ^{1/2} con duse 3/8 ore 10 ³⁰ FTHP 92 kg/cm² - ore 11 ⁰⁰ FTHP 90 kg/cm² ore 12 ⁰⁰ " 92 " - ore 13 ⁰⁰ " 92 " ore 14 ⁰⁰ " 91 " Portata = 54000 Nm³/GG ore 15 ⁰⁰ " 87 " Portata = 119000 " ore 16 ¹⁵ " 88 " Portata = 120000 "																				
16 ¹⁵ ÷ 07 ⁰⁰ Chiuso pozzo - Rig Up Wire Line - Pozzo in osservazione Eseguito profilo statico di pressione - 1 ore 16 ³⁰ STHP 103 kg/cm² ore 19 STHP 104 kg/cm² ore 24 STHP 104 kg/cm² ore 07 STHP 104 kg/cm² Battente assente.																				
STOCKS	BARITE		480		METEO	VENTO		Infortunati N.N Presenze: Pattonico Sesena.												
	BENTONITE		150			MARE													-	
	CEMENTO		70			VISIBILITA'														
	GASOLIO					S. VESSEL														
	ACQUA PERF.					Costo Giornaliero 6480000 Costo Tot 25209950														
	ACQUA POTABILE																			
	DISPENDENTE																			
INFORTUNI																				

Agip		RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE						RAPPRESENTANTE COMMITTENTE Bergonzi									
DATI GENER.	NOME POZZO		DATA		RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h							
	Soriano 1		27/11/87		37	1526	/	/	/	/							
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.		PROSSIMO CASING m		ore Prog. Rot								
DELTA		EMSCO D3		/	/		/		173 ³⁰								
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA		Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
1/2°	977	06/11/87		20/70 150/210		5"	1524	18	1338	1338							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"		DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	Cl	PV	YP	10" GEL 10'		ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo				
	Brine		1150														
B.H.A.																	
RIPART. TEMPI		GA = 24°															
LITOLOGIA																	
07⁰⁰:08⁵⁰ Risapita di pressione - STHP=104 kg/cm²-SBHP=117 08⁵⁰:16⁴⁵ Aperto pozzo con duse Ø 5/16 - Metano + 6% CO₂ ore 9⁰⁰ FTHP=93 FBHP=107 ore 10⁰⁰ FTHP=94 FBHP=108 Q=88000 Nm³/GG ore 12⁰⁰ FTHP=94 FBHP=108 " " ore 14⁰⁰ FTHP=94 FBHP=109 Q=86800 Nm³/GG ore 16⁰⁰ FTHP=94 FBHP=108 Q=90100 Nm³/GG 16⁴⁵:06³⁰ Chiuso pozzo per risapita - ore 17 STHP103 SBHP 115.9 ore 21⁰⁰ STHP 104 SBHP 116.8 ore 24 STHP 104 SBHP 116.8 ore 03⁰⁰ STHP 104 SBHP 117 ore 06³⁰ STHP 104 SBHP 117 06³⁰:7⁰⁰ Aperto pozzo con duse Ø 1/4" ore 6⁴⁵ FTHP 97.9 FBHP 110 ore 7⁰⁰ FTHP 98.5 FBHP 111																	
STOCKS	BARITE		480		METEO	VENTO		INFORTUNI	Infortuni N.N Presenze: Pattonico Sesena								
	BENTONITE		150			MARE											
	CEMENTO		70			VISIBILITA'											
	GASOLIO					S.VESSEL											
	ACQUA PERF.					Costo Giornaliero											
	ACQUA POTABILE					Costo Tot											
DISPENDENTE				25209,950													

[illegible]

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

Bergonzi

DATI GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h
	Soriano 1	30/11/87	40	1526	/	/	/	/

CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ore Rot. Prog
DELTA	EMSCO D3	/	/	/	173 ³⁰

VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA
1/2	977	06/11/87	20/70 150/210	5"	1524	18	1338	1338

SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G

FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	Cl	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo
	Brine	1150										

B.H.A.	
--------	--

RIPART. TEMPI	GA=24
---------------	-------

LITOLOGIA	
-----------	--

07⁰⁰-17³⁰ Pozzo Aperto a spurgo con duse Ø 1/4

ore 08⁰⁰ FT HP 61.8 ore 09⁰⁰ FT HP 64

ore 10⁰⁰ FT HP 63.8 ore 12³⁰ FT HP 63 Q=36300 Nm³/66

ore 12³¹ duse Ø 3/8 ore 13⁰⁰ FT HP 63.2 Q=76100 Nm³/66

ore 15⁰⁰ FT HP 66.5 Q=94300 Nm³/66

ore 17³⁰ FT HP 67.8 Q=94500 Nm³/66

17³⁰-07⁰⁰ Chiuso pozzo per risalita pressione - Rig Up Wire Line Beker - In Corso profilo statico

ore 18⁰⁰ ST HP 77.9 ore 21 ST HP 78.3 ore 24 ST HP 78.5

ore 03⁰⁰ ST HP 78.6 ore 07 ST HP 78.6

STOCKS	BARITE	230	VENTO	INFORTUNI
	BENTONITE	150	MARE	Infortunati N.N.
	CEMENTO	70	VISIBILITA'	Presenze: Pattonico
	GASOLIO		S. VESSEL	Sesena
	ACQUA PERF.		Costo giorn.	
	ACQUA POTABILE		Costo progressivo	
	DISPENDENTE		25209950	

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

Bergonzi

DATA GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h								
	Soriano 2	1/12/87	41	1526	/	/	/	/								
CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ore Prog Ret.											
DELTA	EMSCO D3	-	-	-	- 173 ³⁰											
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
1/2	977	06/11/87	20/70 150/210	5"	1524	18	1338	1338								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUST 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10"	ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo				
	Brine	1150														
B.H.A.																
RIPART. TEMPI	G-A = 24															
LITOLOGIA																

07⁰⁰-08³⁰ Pozzo chiuso per risalita pressione - Eseguito
 Profilo statico battente assente - Ore 08³⁰ STHP 78.7
 SBHP = 84.7

08³⁰-16³⁰ Aperto pozzo con duse Ø 5/16"

ore 9 ⁰⁰	FTHP	71.6	FBHP	78.1
ore 11 ⁰⁰	"	72.4	"	79.4 Q = 59800 Nm³/66
ore 13 ⁰⁰	"	72.1	"	79.9 Q = 59700
ore 15 ⁰⁰	"	71.5	"	79.9 Q = 61000
ore 16 ³⁰	"	71.5	"	80.2 Q = 60500

16³⁰-07⁰⁰ Chiuso pozzo per risalita di pressione.

ore 16 ³³	STHP	77	SBHP	83.7
ore 17	"	78.4	"	84.6
ore 20	"	78.4	"	84.6
ore 24	"	78.6	"	84.7
ore 03	"	78.6	"	84.7
ore 07	"	78.6	"	84.7

ore 07 Aperto pozzo con duse Ø 1/4

Gasolio consumato nel Mese di Novembre = 65777 Kg

STOCKS	BARITE	230	METEO	VENTO	INFORTUNI	Infortuni = NN
	BENTONITE	150		MARE		Presenze = Pattonico Sesena
	CEMENTO	70		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		
	ACQUA PERF.			Costo Fango Giorn.		
	ACQUA POTABILE			187250		
	DISPENDENTE			Costo Progressivo		

Agip				RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE				RAPPRESENTANTE COMMITTENTE Bergonzi									
DATI GENER.		NOME POZZO		DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h							
		Soriano 1		29/11/87	39	1526	/	/	/	/							
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.		PROSSIMO CASING m		ore rot. progr								
DELTA		EMSCO D3		/	/		/		173 ³⁰								
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA		Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
1/2°	977	06/11/87		20/70 150/210		5"	1524	18	1338	1338							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"		DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	Cl	PV	YP	10" GEL 10'		ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo				
	Brine		1150														
B.H.A.		Packer Ø7" Positrive + TBG 3½ UAM - Prova N° 2															
RIPART. TEMPI		GA=4 GF=7 ³⁰ GE=1 GB=10 PA=1 ³⁰															
LITOLOGIA																	
07 ⁰⁰ -10 ³⁰ Eseguito profilo statico di pressione																	
10 ³⁰ -11 ³⁰ Rig Down Baker																	
11 ³⁰ -14 ⁰⁰ Squeezato gas in formazione con 5.4 m³ di Brine - Aperto valvola di circolazione e circolato inversamente - Svincolato Packer e circolato direttamente - Controllo statico OK																	
14 ⁰⁰ -19 ⁰⁰ Smontata croce - Estratto Packer a giorno sdoppiando 2 TBG																	
19 ⁰⁰ -24 ⁰⁰ Rig up Copgo. Disceso B.P. Ø7 EZ-SV e fissato a mt 1197 Aperto intervalli da mt 1119 - a mt 1122.5 e da 1117.5 a 1115 con fucile Ø5" 8 colpi/gr - Rig Down Copgo																	
24 ⁰⁰ -03 ⁰⁰ Disceso Packer Ø7" Positrive + TBG 3½ UAM																	
03 ⁰⁰ -05 ⁰⁰ Fissato PEK a mt 1087 - Test idraulico a 700 PSI OK Test linee sup. a 2500 PSI - OK - Spiazzato 3.9 m³ di Brine con Metano																	
05 ⁰⁰ -06 ³⁰ Attesa Puce giorno																	
06 ³⁰ -07 ⁰⁰ Aperto pozzo in spurgo con duse Ø¼" - BTHP 99.8 ore 06 ⁴⁵ FT HP 49 ore 07 ⁰⁰ FT HP 58																	
Brucia gas in fiaccopa con 6% CO₂																	
STOCKS	BARITE		230		METEO	VENTO		INFORTUNI	Infortuni NN.								
	BENTONITE		150			MARE			Presenze: Pattonico Sesena.								
	CEMENTO		70			VISIBILITA'											
	GASOLIO					S. VESSEL											
	ACQUA PERF.					Costo giornaliero											
	ACQUA POTABILE					Costo progressivo											
	DISPENDENTE					25209950											

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

BERGONZI M.

DATI GENER.	NOME POZZO		DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h							
	SORIANO 1		2/12/87	42	1526	/	/	/	/							
CONTRATTISTA		IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG. ROT.									
DELTA		EHSCO D3	/	/	/		173 ³⁰									
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. ^{LINER}	SCARPA m	lt/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
1/2°	977	06/11/87	20/70 150/210	5"	1524	18	1338	1338								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUST 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	Cl	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m ³ giornal. progressivo				
	BRINE	1150														

B.H.A. PROD. TUBE + PACKER Ø 7" POSITIVE + TBG 3 1/2 VAH (PROVA # 2)

 RIPART. TEMPI CIA = 24⁰⁰

LITOLOGIA

07⁰⁰ - 15⁰⁰ - APERTO POZZO CON DUSE Ø 1/4" STHP = 78,6 ATM
 ORE 07⁰¹ BT HP = 73 ATM - FBHP = 81,5 ATM
 " 07⁰⁵ FT HP = 70,4 " - FBHP = 76,6 "
 " 08⁰⁰ FT HP = 73,7 " - FBHP = 80,1 "
 " 10⁰⁰ " = 74,3 " - FBHP = 81 ATM Q = 38950 NHC/46
 " 13⁰⁰ " = 73,7 " - " = 81,4 " Q = 38900 NHC/46
 " 15 " = 73,6 " - " = 81,7 " Q = 38800 " "

 15⁰⁰ - 07⁰⁰ - CHIUSO POZZO X RISALITA DI PRESSIONE

ORE 15⁰¹ STHP = 76,9 ATM - SBHP = 83,7 ATM
 " 15¹⁰ " = 78,1 " - " = 84,6 "
 " 16⁰⁰ " = 78,7 " - " = 85 "
 " 20⁰⁰ " = 78,6 " - " = 84,7 "
 " 24⁰⁰ " = 78,6 " - " = 84,7 "
 " 07⁰⁰ " = 78,6 " - " = 84,7 "

PROFILO STATICO DI PRESSIONE IN CORSO.

STOCKS	BARITE	230	METEO	VENTO	INFORTUNI	INF. = NN
	BENTONITE	150		MARE		
	CEMENTO	70		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		PRESENTI: SESENA
	ACQUA PERF.			COSTO FANGO = NN		PATTONICO
	ACQUA POTABILE			COSTO " TOTALE		
	DISPENDENTE			25.397.200		

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

BERGONZI H.

DATI GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h
	SORIANO 1	3/12/87	43	1526	/	/	/	/

CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ORE PROG. ROT.
DELTA	EHSO D3	/	/	/	173 ³⁰

VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. m	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA
1/2°	977	06/11/87	20/70 150/210	5"	1524	18	1338	T.L.

SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G

FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³ giornal.	progressivo
BRIDE	1150												

B.H.A.	PROD. TUBE + PACKER Ø 7" POSITIVE + TBG Ø 3 1/2 VAM (PROVA * 3)
--------	---

RIPART. TEMPI	GA=3 ⁰⁰ - GB=7 ³⁰ - GE=1 ⁰⁰ - GC=4 ⁰⁰ - GF=4 ³⁰ - PE=4 ⁰⁰
---------------	---

LITOLOGIA	
-----------	--

07⁰⁰ - 09³⁰ - ULTIMATO PROFILO STATICO DI PRESSIONE STHP=78,6 ATM

09³⁰ - 10³⁰ - RIG-DOWN BAKER

10³⁰ - 13⁰⁰ - COLMATATO STRING CON MC 4,7 DI BRINE. APERTO VALVOLA DI CIRCOLAZIONE ET CIRCOLATO INVERSAHENTE. SVINCOLATO PCK Ø 7" E CIRCOLATO DIRETTAMENTE. CONTROLLO STATICO X 15' = OK.

13⁰⁰ - 16⁰⁰ - ESTRATTO PCK 7" A GIORNO SDOPPIANDO # 4 TBG.

16⁰⁰ - 20³⁰ - RIG-UP COP40. DISCESO B.P. Ø 7" EZ. SV. E FISSATO A HT 1105. APERTO INTERVALLI DA HT 1074/1078 E DA HT 1061/1069 CON FUCILI Ø 5" - 12 colpi/ft. RIG DOWN COP40.

20³⁰ - 01⁰⁰ - DISCESO PACKER Ø 7" POSITIVE + TBG Ø 3 1/2 VAM 12,7"

01⁰⁰ - 02³⁰ - FISSATO PACKER A HT 1032,5. TEST IDRAULICO A 50 ATM = OK. TEST LINEE DI SUPERFICIE A 100 ATM OK. SPIAZZATO MC 3,7 DI BRINE CON METANO STHP=96 ATM

02³⁰ - 06³⁰ - ATTESA LUCE GIORNO.

06³⁰ - 07⁰⁰ - APERTO POZZO IN SPURGO CON DOSE Ø 1/4":

ORE 6³² FTMP=78,4 ATM. ORE 6³⁸ FTMP=54,5 ATM

n 6⁴⁵ II = 49,6 ATM. II 7⁰⁰ n = 65,9 ATM

BARITE	230	VENTO	
BENTONITE	150	MARE	
CEMENTO	70	VISIBILITA'	
GASOLIO		S. VESSEL	
ACQUA PERF.		COSTO FANGO # NN	
ACQUA POTABILE		COSTO TOTALE FANGO	
DISPENDENTE		# 25 397 200	

INFORTUNI

NN

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

BERGONZI H.

DATI GENER.		NOME POZZO		DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h						
		SORIANO 1		4-12-87	44	1526	/	/	/	/						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG. ROT.								
DELTA		EHSLO D3		/	/	/		173 ³⁰								
VERTICALITA'		a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. ^{LINER}	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
1/2°		977	06/11/87	20/40-150/210	5"	1524	18	1338	T.L.							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	Cl	PV	YP	10" GEL 10'	ASSORBIMENTO m ³ giornal. progressivo				
	BRINE		1150													
B.H.A.		PROD. TUBE + PACKER Ø 7" POSITIVE + TBG 3 1/2 VAM 12.7# (3° PROVA)														
RIPART. TEMPI		GA = 24 ⁰⁰														
LITOLOGIA																

07⁰⁰ - 17⁰⁰ - POZZO APERTO IN SPURGO CON DUSE Ø 1/4 :
 ORE 08⁰⁰ - FTHP = 69,8 ATM - ORE 09⁰⁰ - FTHP = 72,1 ATM
 ORE 12⁰⁰ - FTHP = 72,8 ATM Q_{GAS} = 42181 NMC/GG.
 ORE 12³⁰ DUSE Ø 3/8 FTHP = 70,9 ATM - Q_{GAS} = 90255 NMC/GG
 " 14³⁰ " " FTHP = 72,8 ATM - Q_{GAS} = 98810 NMC/GG
 " 17⁰⁰ " " FTHP = 73,5 ATM - Q_{GAS} = 99972 NMC/GG
 17⁰⁰ - 07⁰⁰ - CHIUSO POZZO X RISALITA DI PRESSIONE.
 ORE 17⁰¹ STHP = 81,6 ATM - ORE 17⁰⁶ STHP = 84 ATM
 " 21⁰⁰ " = 85,1 ATM - " 07⁰⁰ " = 85,1 ATM
 PROFILO STATICO DI PRESSIONE IN CORSO

STOCKS	BARITE	230	METEO	VENTO	INFORTUNI
	BENTONITE	150		MARE	
	CEMENTO "G"	70		VISIBILITA'	
	GASOLIO			S. VESSEL	
	ACQUA PERF.			COSTO GIOR. FANGO	
	ACQUA POTABILE			£ NN	
	DISPENDENTE			COSTO PROG. FANGO	
				£ 25397 200	

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

BERGONZI H.

DATI GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h								
	SORIANO 1	5-12-87	45	1526	/	/	/	/								
CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ORE PROG. ROT											
DELTA	EMSCO D3	/	/	/	173 ³⁰											
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. 5"	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
1/2°	977	06/11/87	20/70 150/210	5"	1524	18	1338	T.L.								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUST 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	Cl	PV	YP	10" GEL	10"	ASSORBIMENTO m ³ giornal. progressivo				
	BRINE	1150														

B.H.A. COME IERI

 RIPART. TEMPI GA=24⁰⁰

LITOLOGIA /

07⁰⁰-08⁰⁰- CHIUSO POZZO X RISALITA DI PRESSIONE. ORE 08⁰⁰.
 STHP= 85,1 ATH - SBHP= 91,4 ATH - ULTIMATO PROFILO
 STATICO DI PRESSIONE BATTENTE A HT 1073.

08⁰⁰-16⁰⁰- APERTO POZZO CON DUSE ϕ 5/16":
 ORE 08⁰¹ FTHP= 78,1 ATH - FBHP= 85,5 ATH
 " 08¹⁵ " = 78,2 " " = 85,2 "
 " 10⁰⁰ " = 77 " " = 86 " Q= 66.000 NHC/44
 " 12⁰⁰ " = 75,8 " " = 86 " Q= 67840 "
 " 16⁰⁰ " = 76,3 " " = 86 " Q= 67900 "

16⁰⁰-06³⁰- CHIUSO POZZO X RISALITA DI PRESSIONE

ORE 16⁰¹ STHP= 82 ATH - SBHP= 88,9 ATH

" 16¹⁵ STHP= 84,4 " - SBHP= 90,5 "

" 20⁰⁰ " = 84,9 " " = 91,2 "

" 02⁰⁰ " = 85 " " = 91,2 "

" 06³⁰ " = 85 " " = 91,3 "

06³⁰-07⁰⁰- APERTO POZZO CON DUSE ϕ 1/4":

ORE 06³¹ FTHP= 88,1 ATH - FBHP= 80,5 ATH

" 06⁴⁵ " = 84,6 " " = 78,4 "

" 07⁰⁰ " = 85,3 " " = 78,8 "

STOCKS	BARITE	230	METEO	VENTO	INFORTUNI
	BENTONITE	150		MARE	
	CEMENTO	70		VISIBILITA'	
	GASOLIO			S. VESSEL	
	ACQUA PERF.			COSTO FANGO $\neq$ 0	
	ACQUA POTABILE			COSTO TOTALE FANGO	
	DISPENDENTE			$\neq$ 25.397.200	

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

BERGONZI M.

DATI GENER.	NOME POZZO		DATA		RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h						
	SORIANO 1		6-12-87		46	1526	/	/	/	/						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG. ROT.								
DELTA		EMSCO D3		/	/	/		173 ³⁰								
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA	Ø ULT. ^{LINER}	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
1/2°	977	06/11/87		20/40-150/210	5"	1524	18	1338	T.L.							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSE 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10"	ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo				
	BRINE	1150														
B.H.A.	COHE IERI (PROVA # 3)															
RIPART. TEMPI	GA=24 ⁰⁰															
LITTOLOGIA	/															

07⁰⁰ - 14³⁰ - POZZO APERTO CON DUSE Ø 1/4":

ORE 08⁰⁰ FTHP=78,2 ATH - FBHP=86,5 ATH - Q_{GAS}=45000 NM³/kg

n 10⁰⁰ n = 77,1 ATH - n = 87,1 n - Q_{GAS}=44200 n

n 12⁰⁰ n = 76,3 ATH - n = 87,4 n - Q_{GAS}=43370 n

n 14³⁰ n = 75,2 ATH - n = 87,6 n - Q_{GAS}=42550 n

14³⁰ - 07⁰⁰ - CHIUSO POZZO X RISALITA DI PRESSIONE.

ORE 14³² STHP=79,7 ATH - SBHP=89,9 ATH

n 14⁴⁵ n = 83,7 n - n = 90,4 n

n 16⁰⁰ n = 84,4 n - n = 90,8 n

n 23⁰⁰ n = 84,8 n - n = 91,1 n

n 07⁰⁰ n = 84,8 n - n = 91,1 n

IN CORSO PROFILO STATICO DI PRESSIONE.

STOCKS	BARITE	230	METEO	VENTO	INFORTUNI	
	BENTONITE	150		MARE		
	CEMENTO "G"	70		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		NN
	ACQUA PERF.			COSTO FANGO TOTALE		
	ACQUA POTABILE			\$ 25 397 200		
	DISPENDENTE					

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

BERGONZI H.

DATE GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h								
	SORIANO 1	7-12-87	47	1526	/	/	/	/								
CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ORE PROG. ROS.											
DELTA	EHSCO D3	/	/	/	/	173 ³⁰										
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. ^{LINER}	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
1/2°	977	06/11/87	20/70 - 150/210	5"	1524	18	1338	T.L.								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUST 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL 10'	ASSORBIMENTO m³ giornal.	progressivo				
	BRINE	1150														
B.H.A.	PROD. TUBE + PCK Ø 7" POSITIVE + TBG 3 1/2 VAM (PROVA # 4)															
RIPART. TEMPI	GA = 2 ³⁰ - GB = 6 ³⁰ - GC = 3 ³⁰ - GF = 6 ⁰⁰ - PE = 5 ³⁰															
LITOLOGIA	/															

07⁰⁰ - 09⁰⁰ - ULTIMATO PROFILO STATICO DI PRESSIONE STHP = 84,8 ATM BATTENTE TOP SPARI.

09⁰⁰ - 10⁰⁰ - RIG-DOWN ATTREZZATURA W. LINE "BAKER".

10⁰⁰ - 12³⁰ - COLMATATO STRING CON HC 4,5 DI BRINE. APERTO VALVOLA DI CIRCOLAZIONE ET CIRCOLATO INVERSAHENTE SVINCOLATO PCK Ø 7" E CIRCOLATO DIRETTAMENTE. CONTROLO STATICO X 15' = OK.

12³⁰ - 15³⁰ - ESTRATTO PCK 7" A GIORNO SDOPPIANDO # 13 TBG Ø 3 1/2".

15³⁰ - 21³⁰ - RIG-UP COPPO. DISCESO B.P. Ø 7" "MERCURY K1".

A HT 989 ET FISSATO. APERTO INTERVALLO DA HT 940 A HT 955. CON FUCILI Ø 5". 12 COLPI/FT. RIG DOWN COPPO.

21³⁰ - 24⁰⁰ - DISCESO PCK Ø 7" POSITIVE + TBG Ø 3 1/2 VAM 12,7#

24⁰⁰ - 01⁰⁰ - FISSATO PCK A HT 916,5. TEST IDRAULICO A 50 ATM = OK. TEST LINEE DI SUPERFICIE A 170 ATM = OK. SPIAZZATO HC 3,3 DI BRINE CON METANO STHP = 86,5 ATM

01⁰⁰ - 06³⁰ - ATTESA LUCE GIORNO

06³⁰ - 07⁰⁰ - APERTO POZZO IN SPURGO CON DUSE Ø 1/4".

ORE 6³¹ FTHP = 78,8 ATM. ORE 6³⁷ 51,4 ATM. ORE 6⁴⁴ 22,9 ATM

ORE 07⁰⁰ = ZERO - POZZO IN OSSERVAZIONE

STOCKS	BARITE	230	METEO	VENTO	INFORTUNI
	BENTONITE	150		MARE	
	CEMENTO	70		VISIBILITA'	
	GASOLIO			S. VESSEL	
	ACQUA PERF.			COSTO FANGO # NN	
	ACQUA POTABILE			COSTO FANGO TOTALE	
	DISPENDENTE			€ 25397200	

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

BERGONZI H.

DATE GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h								
	SORIANO 1	8-12-87	48	1526	/	/	/	/								
CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ORE PROG. ROT											
DELTA	EMSCO D3	1	1	1	1	173 ³⁰										
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. ²¹⁰⁰	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
1/2°	977	06/11/87	20/150/210	5	1524	18	1338	T.L.								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUST 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo				
	BRINE	1080										11.5	11.5			

B.H.A.

RIPART. TEMPI

 GA = 8⁰⁰ - GC = 8³⁰ - GF = 7³⁰

LITOLOGIA

07⁰⁰ - 08³⁰ POZZO APERTO IN OSSERVAZIONE. THP = ZERO. SOFFIO NN
 08³⁰ - 10⁰⁰ RIG-UP ATTREZZATURA W. LINE "BAKER"
 10⁰⁰ - 13³⁰ ESEQUITO PROFILO STATICO DI PRESSIONE. BATTENTE A HT 150
 13³⁰ - 15⁰⁰ RIG-DOWN ATTREZZATURA "BAKER".
 15⁰⁰ - 17³⁰ APERTO VALVOLA DI CIRCOLAZIONE ET CIRCOLATO INVERSAH.
 CAMPIONANDO FLUIDO DI STRATO. SVINGOLATO PCK 7" E CIR-
 COLATO DIRETTAMENTE. (ASSORBITI HC 5 DI BRINE).
 17³⁰ - 20³⁰ CONTROLLO STATICO ASSORBE LT 35 AL MINUTO.
 ALLEGGERITO BRINE DA Δ = 1150 A Δ = 1080 g/LT.
 ESEQUITO CONTROLLO STATICO ASSORBE 14 LT/1'.
 20³⁰ - 22³⁰ CONFEZIONATO CUSCINO VISCO SO Δ = 1080 g/LT. V = 70 sec.
 22³⁰ - 23³⁰ POMPATO CUSCINO LT 3000 E SQUEZZATO IN FORMA-
 ZIONE A PIU' RIPRESE. TOTALE SQUEZZATO IN
 FORMAZIONE LT 1300. PFIN = 50ATH SCENDE A ZERO DOPO 15'
 CONTROLLO STATICO x 15' = OK. (TOTALE ASSORBITI HC 11.5)
 23³⁰ - 07⁰⁰ - SMONTATA CROCE DI PRODUZIONE ED ESTRATTO PACKER 7"
 A GIORNO SDOPPIANDO TBG Ø 3 1/2" VAM - 12.7"
 - DISCENDE FRESA Ø 5 7/8 x FRESAGGIO B.P. Ø 7".

STGCKS

BARITE	230
BENTONITE	150
CEMENTO	70
GASOLIO	
ACQUA PERF.	
ACQUA POTABILE	
DISPENDENTE	

METEO

VENTO
MARE
VISIBILITA'
S. VESSEL
COSTO FANGO GIOR.
€ 1.155.000
COSTO TOTALE FANGO
€ 26.552.200

INFORTUNI

NN

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

BERGONZI M.

DATI GENER.	NOME POZZO		DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h							
	SORIANO 1		9-12-87	49	1526	/	/	/	/							
CONTRATTISTA		IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG. ROT									
DELTA		EHSO D3	/	/	/	/	173 ³⁰									
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. LINER	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
1/2°	977	06/11/87	20-150 70-210	5"	1524	18	1338	T.L.								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	9	FRESA	5 7/8		FRESA 4410	B.P.										
	10	n	5 3/4		FRESA 4410	B.P.										
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	Cl	PV	YP	10" GEL 10'	ASSORBIMENTO m³					
	BRINE	1070									giornal.	3	progressivo	14.5		

B.H.A. FRESA + J. BASKET + 12 DC 4 3/4 + DP 3 1/2"

 RIPART. TEMPI GB = 8³⁰ - GD = 15³⁰

LITOLOGIA

07⁰⁰ - 10³⁰ - DISCESO FRESA Ø 5 7/8 A HT 989 QUOTA B.P. Ø 7" #1
 10³⁰ - 20³⁰ - FRESATO B.P. Ø 7" ET ACCOMPAGNATO A HT 1105
 QUOTA B.P. #2. FRESATI CIRCA CH 40 B.P. #2.
 SOSPESO FRESAGGIO CAUSA AVANZAMENTO NULLO.
 20³⁰ - 23⁰⁰ - ESTRATTO FRESA Ø 5 7/8 (USURA 70%) SVUOTATO
 J. BASKET PIENO DI FERRAGLIA.
 23⁰⁰ - 01³⁰ - MONTATO FRESA Ø 5 3/4 + J. BASKET + 12 DC 4 3/4 + DP
 E DISCESO A HT 1105.
 01³⁰ - 06³⁰ - FRESATO B.P. Ø 7" A HT 1105 #2
 06³⁰ - 07⁰⁰ - ACCOMPAGNATO B.P. #2 A HT 1197 QUOTA B.P.
 #3. IN CORSO FRESAGGIO
 (DALLE ORE 02⁰⁰ AVE ORE 06⁰⁰ ASSORBITI MC 3)

STOCKS	BARITE	230	METEO	VENTO	INFORTUNI
	BENTONITE	150		MARE	
	CEMENTO "4"	70		VISIBILITA'	
	GASOLIO			S. VESSEL	
	ACQUA PERF.			COSTO FANGO # NN	
	ACQUA POTABILE			COSTO TOTALE FANGO	
	DISPENDENTE			# 26'552'200	

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

CANASTA

DATI		NOME POZZO		DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h						
GENER.		SORIANO 1		10-12-87	50	1526	—	—	—	—						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG ROT								
DELTA		EMSCO D3		—	—	—	—	173 30								
VERTICALITA'		a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
1/2°		977	06/11/87	20/20/150/200	5"	1526	18	1338	T.L.							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	10	FRESA	5 3/4	FRESAGGIO		B.P.										
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10"	ASSORBIMENTO m³			
	BRINE		1080											giornal.	progressivo	
B.H.A.		FRESA + SCRAPER + 12 DC 4 3/4 + DP 3 1/2														
RIPART. TEMPI		GD 1130 GB 930 GC 300														
LITOLOGIA		/														

700-1830 FRESATO B.P # 3 A M+1192
 1830-1900 DISCESO FRESA A M+ 1333 DOVE PRENDE PESO
 1900-2000 CIRCOLAZIONE + CONTROLLO STATICO BEVE 80LT-W 30'
 2000-2300 ESTRATO FRESA + J. BASKET.
 2300-3000 DISCESO FRESA + SCRAPER. FINDA M+ 1330
 3000-5000 CIRCOLAZIONE + CONDIZIONAMENTO FANGO
 AGGIUNTO 0.1% DODIGEN. + CONTROLLO STATICO OK
 5000-7000 ESTRAE SDOPPIANDO DP 3 1/2.

STOCKS	BARITE	230	METEO	VENTO	INFORTUNI	WF. N.W.
	BENTONITE	150		MARE		
	CEMENTO "C"	70		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		
	ACQUA PERF.			COSTO GIORN. FANGO		
	ACQUA POTABILE			* COSTO TOT.		
	DISPENDENTE					

#26.552.200

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

CAMASTA

DATI GENER.		NOME POZZO		DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERI.	AVANZAM.	ORE	m/h						
		SORIANO I		11-12-87	SI	1526	/	/	/	/						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG. BOT								
DECTA		EMSCO D3		/	/	/		173 ³⁰								
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
1/2°	977	06/11/87		20/20/150/210	5"	1526	18	1338	T.C.							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL 10'		ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo			
	BRINE		1080													
B.H.A.																
RIPART. TEMPI		GB 11 ³⁰ GF 12 ⁰⁰ GC 0 ³⁰														
LITOLOGIA																

7⁰⁰ - 11³⁰ ESTRATO SCRAPER SDOPPIANDO DP 3 1/2
 11³⁰ - 12³⁰ MONTATO RBP DOWEL E DISCESO A M+400
 12³⁰ - 14⁰⁰ FISSATO RBP PROVATO TENUTA 50 kg/cm² OK.
 ESTRATO RUNNING TOOL
 14⁰⁰ - 02⁰⁰ SMONTATO BOP SOSTITUITO TBG SPOOL 7 1/4 - 13 5/8
 3000 PSI TEST IN FLANGIATURA 150 kg/cm² OK.
 2⁰⁰ - 3³⁰ DISCESO RUNNING-TOOL SVINCOLATO RBP
 3³⁰ - 4⁰⁰ CIRCOLAZIONE + CONTROLLO STATICO OK.
 4⁰⁰ - 7⁰⁰ ESTRAE SDOPPIANDO DP 3 1/2 + DC.

10/12/87 RICARCIATO EXLOG.

STOCKS	BARITE	230	METEO	VENTO	INFORTUNI	INF. NW.
	BENTONITE	150		MARE		
	CEMENTO G	20		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		
	ACQUA PERF.			COSTO FANCO GIOR		
	ACQUA POTABILE			COSTO TOT		
	DISPENDENTE			26.552.200		

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

PANASTA

DATI GENER.		NOME POZZO		DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h						
		SORIANO 1		12-12-87	52	1526	—	—	—	—						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG ROT								
DELTA		EHSCO D3		—	—	—	—	17330								
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
1/2°	977	06/11/87		20/70/150/210	5"	1524	18	1338	V.L.							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	Cl	PV	YP	10" GEL 10"		ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo			
	BRINE		1080													
B.H.A.																
RIPART. TEMPI		GE 330 GB 2130														
LITOLOGIA																

7⁰⁰-10³⁰ ULTIMATA ESTRAZIONE RBP 7" SDOPPIANDO DP + DC

10³⁰-14⁰⁰ PREPARATIVI x DISCESA BATTERIA DI COMPLETAMENTO SOSTITUITO GANASCE 3 1/2 CON 2 3/8

14⁰⁰-7⁰⁰ IN CORSO DISCESA BATTERIA COMPLETAMENTO CON CALIBRAZIONI INTERMEDIE.

RILASCIATO 11/12/87 FANGHISTA BAROIN.

STOCKS	BARITE	230	METEO	VENTO	INFORTUNI	INF. N.N.
	BENTONITE	150		MARE		
	CEMENTO	—		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		
	ACQUA PERF.			COSTO GIORN FANGO		
	ACQUA POTABILE			COSTO TOT.		
	DISPENDENTE			26 552 600		

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

GAMA STA

DATI GENER.	NOME POZZO SORIANO 1	DATA 13-12-87	RAPP.n° 53	PROFON. m 1526	PROF. VERT. —	AVANZAM. —	ORE —	m/h —
CONTRATTISTA DECTA	IMPIANTO EMSCO D3	FONDALE m —	PROF. PROGRAM. —	PROSSIMO CASING m —	ORE PROG. ROT 17330			
VERTICALITA' 1/2°	a m 977	DATA PROVA BOP 06/11/87	PRESS. PROVA 20/70/150/40	Ø ULT. CSG 5"	SCARPA m 1526	lb/ft 18	TOP LINER 1338	RTS. MALTA V.L.
SCALPELLI n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO
FANGO TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP
BRINE	1080							
B.H.A.								

RIPART. TEMPI	GE 330 GB 2030
LITOLOGIA	
7° 20° DISCESO STRING LUNGA CON CALIBRAZIONI INTERMEDIE. MONTATO TUB. HANGER ED ALLOGGIATO IN TUB. SPOOL. MONTATO BPV.	
20° 233° SOSTITUITO GOMME SAGOMATE 2 3/8 CONCENTRICHE CON 2 3/8 ECCENTRICHE + PREPARATIVI DISCESA STRING CORTA.	
233° 7° DISCESA STRING CORTA CON CALIBRAZIONI INTERMEDIE.	

11/12/87 RICARICATO OPERAIO GAVALETO + MOTO POMPA

STOCKS	BARITE	230	METEO	VENTO	INFORTUNI	WF. N. N.
	BENTONITE	150		MARE		
	CEMENTO	—		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		
	ACQUA PERF.					
	ACQUA POTABILE					
	DISPENDENTE					
			COSTO TOT FANGO			
			26552600			

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

CAMASTA

DATI GENER.	NOME POZZO		DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h							
	SORIANO 1		14-12-87	54	1526	—	—	—	—							
CONTRATTISTA		IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG POT									
DELTA		EMSCO D3	—	—	—	—	173 ³⁰									
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
1/2°	977	—	—	5"	1524	18	1338	T.C.								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m ³ giornal. progressivo				
	BRINE	1080														
B.H.A.																
RIPART. TEMPI		GB 3° GF 21°														
LITOLOGIA																

7°-10° ULTIMATO DISCESA STRING CORTA, SPEZZONATO ED INSERITO SWAP LATCH CON TON 2,5

10°-12°30 RIG UP WIRE LINE CALIBRATO CON Ø 47,5 mm FINO S.N. "F" M+1103. MONTATO BPV.

12°-4° RIG DOWN. WIRE LINE + WEATHERFORD S.MONTATO BOP. MONTATO CROCE TEST SO₄ OK.

4°-7° ESTRATO BPV. DISCESO CHECK VALVE IN. S.N. "F" STRING LUNGA, PRESSURIZZATO CON METANO 165 kg/cm² E FISSATO PACKER FH A M+1064 TEST DI TENUTA AL CASING 50 kg/cm² OK. ESTRAE CHECK VALVE.

STOCKS	BARITE	230	METEO	VENTO	INFORTUNI	INF. N.W.
	BENTONITE	150		MARE		
	CEMENTO	—		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		
	ACQUA PERF.			COSTO TOT. FANGO		
	ACQUA POTABILE			26.552.600		
	DISPENDENTE					

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

CAMASTA

DATI GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h								
	SORIANO 1	15-12-87	55	1526	—	—	—	—								
CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ORE PROG BOT											
DELTA	EMSED 3	—	—	—	17330											
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
1/2°	977	—	—	5"	1526	18	1338	T.L.								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUST 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	Cl	PV	YP	10" GEL 10'	ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo					
	BRINE	1080														
B.H.A.																
RIPART. TEMPI	BF 330 GA 2030															
LITOLOGIA																

700-1030 CON WIRE LINE DISCESO CHECK VALVE SULLA STRING CORTA A MT 1103 QUOTA S.W. "F" PRESSURIZZATO CON METANO A 180 kg/cm² E FISSATO PACKER RISPETTIVAMENTE A MT 906 - MT 1036 - MT 1099 APERTO VALVOLA CIRCOLAZIONE OTIS XA SPIAZZATO, STRING CORTA E LUNGA, BRINE CON METANO.

1030-700 APERTO POZZO: SPURGATO STRING LUNGA, STRING CORTA. IN CORSO SPURGO SELETTIVO.

STOCKS	BARITE	230	METEO	VENTO	INFORTUNI	INF. W.W.
	BENTONITE	150		MARE		
	CEMENTO	—		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		
	ACQUA PERF.			COSTO TOT FANGO		
	ACQUA POTABILE			B 26 552 600		
	DISPENDENTE					

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

PAMASTA

DATI GENER.		NOME POZZO		DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h						
		SORIANO 1		16/12/87	56	1526	—	—	—	—						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE PROG ROT								
DELTA		EMSCOD 3		—	—	—		17330								
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
1/2°	977	—		—	5"	1526	18	1338	V.L.							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUST 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³			
	BRINE		1080											giornal.	progressivo	
B.H.A.																
RIPART. TEMPI		GA 1° GF 16°														
LITOLOGIA																

7⁰⁰-8⁰⁰ ULTIMATO SPURED SELETTIVO

8⁰⁰-24⁰⁰ FISSATO HANDWIN OTIS "S3" EDW TAPPO "D"
 A MT 458 SU STRING CORTA E MT 500 SU STRING
 LUNGA. PEARICATO PRESSIONE OK.
 INSERITO BAV. SISTEMATO TESTA POZZO.
 CARICATO MAT. COMMITTENTE + PULIZIA VASCINE

ORE 24⁰⁰ DEL 15/12/87 FINE LAVORI POZZO SORIANO 1
 INIZIO MOVING SU POSTAZIONE PISCIARELLO 1
 DISTANZA Km 144

RILASCIATO TRASPORTO H₂O INDUSTRIALE (BAIA) 14/12/87

STOCKS	BARITE	—	METEO	VENTO	INFORTUNI	INF. NA.
	BENTONITE	150		MARE		
	CEMENTO	—		VISIBILITA'		
	GASOLIO			S. VESSEL		
	ACQUA PERF.			PORTO FOR FANGO		
	ACQUA POTABILE			# 26 552600		
	DISPENDENTE					