

Agip		RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE										RAPPRESENTANTE COMMITTENTE <i>Regione</i>																			
DATI		NOME POZZO			DATA		RAPP.n°		PROFON. m		PROF.VERI.		AVANZAM.		ORE		m/h														
GENER.		SORIANO SUD #1			24/12/90		1																								
CONTRATTISTA			IMPIANTO			FONDALE m			PROF. PROGRAM.			PROSSIMO CASING m																			
PERGEMINE			NAT. 80 B			-			1580			95/8			300																
VERTICALITA'		a m		DATA PROVA BOP			PRESS. PROVA			Ø ULT. CSG		SCARPA m		lb/ft		TOP LINER		RIS. MALTA													
SCALPELLI	n°	TIPO		Ø		DUSI 1/32"		DA m		A m		METRI		ORE		PESO		GIRI		PORTATA		PRESS.		L/m x1000		T		B		G	
	1	JD3		12 1/4		14 14 14																									
FANGO	TIPO		DENSITA'		VISC.		W.L.		PANN.		pH		N°1		PV		YP		10" GEL		10'		ASSORBIMENTO m³		giornal.		progressivo				
	FW-GE		1040		75		-		1		10,5		1,2		15		18		5		10										
B.H.A.																															
RIPART. TEMPI																															
LITOLOGIA																															
18 ⁰⁰ /24 ⁰⁰		BATTITURA CONDUCTOR-PIPE Ø 13 3/8 fine a m. 28 (rifiuto 1 mm/corpo). - Prepara x montaggio FLANGIA-BASE & HYDRO - Prosegue confezionamento FANGO.																													
Alle ore 07 ⁰⁰ del 25/12/90:		Ultimato Collegamento LINEE &																													
* INIZIO TARIFFA OPERATIVA ALLE *		ORE 18 ⁰⁰ DEL 24/12/90.																													
		<i>[Signature]</i>																													
STOCKS	BARITE TON		60		METEO	VENTO				INFORTUNI	NN																				
	BENTONITE TON		36,5			MARE																									
	CEMENTO TON		20			VISIBILITA'																									
	GASOLIO Kg		36700/-3500			S.VESSEL																									
	ACQUA PERF.					COSTO GIORN. FANGO																									
	ACQUA POTABILE DISPENDENTE					= 2'021'000																									
						COSTO PROG. FANGO																									
								= 2'021'000																							

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

Repare

DATI GENER.	NOME POZZO		DATA		RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h						
	SORIANO SUD #1		25/12/90		2	26	-	18	9	2						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.		PROSSIMO CASING m		ORE ROTAZ.							
PERGEMINE		NAT. 80 B		-	1580		9 5/8 300		9							
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
					13 3/8	28	6.1	0	BATTUTO							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	1	JD3	12 1/4	16 16 16	8	26	18	9	1/2	70	1200	40				PERFORS
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	NO CL	PV	YP	10" GEL 10'		ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo			
	FW-GE		1070	66	-	1	10.5	1.2	19	14	5	11				
B.H.A.		BIT + NB + 1 DC + STAB + 2 DC + STAB														
RIPART. TEMPI		IB = 7 - AC = 5 - AA = 9 - OC = 3														
LITOLOGIA		ARGILLA -														
00°/07°		Saldato FLANGIA BASE Ø 13 5/8 - 3000 - Collaudata a 30 Atm: OK - MONTATO DRILLING - SPOOL 13 5/8 - 3000 + HYDRIL + Tubo - pipa - Collegate Linee di superficie														
07°/12°		CONFEZIONATO m³ 92 di FANGO FW-GE a p=1040 GR/G + m³ 29 di KILL-FLUD a p=1100 GR/G														
12°/21°		DISCESO BIT #1024 type JD3 (dusi 3X16) + NEAR-BIT + 1 DC 8" + STAB + 2 DC 8" e PERFORATO da m 8 a m. 26														
21°/24°		SOSTA x RIPARAZIONE POMPA #1 (NAT. 1300)														
Alle ore 07°		PERFORATO a m. 40 - CIRCOLAZIONE x TAPPI d'ARGILLA														
NOTA BENE:		P.T.R. / P. Campagna = m. 5,80 P. Camp. / FONDO CAMPAGNA = m 2,50 H (m 3,50 x 3,50) FANGHISTA BAROED DAL 23/12/1990 FORNITURA H2O "De Cristofaro" dal 20/12/1990														
STOCKS	BARITE	TON	40													
	BENTONITE	TON	28,5													
	CEMENTO	TON	20													
	GASOLIO	Kg	35000/-1700													
	ACQUA PERF.															
	ACQUA POTABILE DISPENDENTE															
METEO	VENTO	NN														
	MARE															
	VISIBILITA'															
	S. VESSEL															
	COSTO GIORN. FANGO	= 4'267'250														
	COSTO PROG. FANGO	= 6'268'250														
INFORTUNI																

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

Reggese

DATI GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h
	SORIANO SUD #1	26/12/90	3	72	-	54	14	3,8

CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ORE ROTAZ.
PERGEMINE	NAT. 80 B	-	1580	9 5/8 300	23

VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA
				13 3/8	28	61	0	BATTUTO

SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	1	JD3	12 1/4	16 16 16	8	72	64	23	5	110	200	50				Perfora

FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	NaCl	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³ giornal.	progressivo
	FW-GE	1100	52	126	1	10	1,6	14	10	3	11		

B.H.A.	BIT + NB + 1 DC + STAB + 2 DC + STAB + 5 DC ø 8"
--------	--

RIPART. TEMPI	AA = 14 - AB = 5 1/2 - AC = 3 1/2
---------------	-----------------------------------

LITOLOGIA	ARGILLA Plastica - MAN. NN
-----------	----------------------------

00 ⁰⁰ / 06 ⁰⁰	PERFORATO da m. 26 a m. 40
06 ⁰⁰ / 09 ⁰⁰	CIRCOLAZIONE x TAPPI D'ARGILLA
09 ⁰⁰ / 14 ⁰⁰	PERFORATO da m. 40 a m. 54
14 ⁰⁰ / 14 ³⁰	CIRCOLAZIONE x TAPPI D'ARGILLA
14 ³⁰ / 16 ³⁰	PERFORATO da m. 54 a m. 63
16 ³⁰ / 23 ⁰⁰	ESTRATTO BIT a GIORNO - Pulito BIT + STAB. Smontata & smontata da TAPPI ARGILLA, le FLOW-LINE - Ridisceso BIT al FONDO.
23 ⁰⁰ / 24 ⁰⁰	PERFORATO da m. 63 a m. 72 PERFORA

Alle ore 07⁰⁰: PERFORATO a m. 98 - PERFORA

NOTA BENE: dalle ore 00⁰⁰ del 27/12/90, Cabine
ITALOG a Tariffa Operativa.

STOCKS	METEO	INFORTUNI
BARITE TON 40	VENTO	NN
BENTONITE TON 27	MARE	
CEMENTO TON 20	VISIBILITA'	
GASOLIO Kg 31'100 - 3900	S. VESSEL	
ACQUA PERF.	COSTO AGEN. FANGO	
ACQUA POTABILE	£ 343.250	
DISPENDENTE	COSTO PROG. FANGO	
	£ 6'611.500	

Codice 11 1443 Centro Stampa Agip

M. CAPO RALI

DATA GENER.		NOME POZZO				DATA		RAPP.n°		PROFON. m		PROF. VERT.		AVANZAM.		ORE		m/h														
		SORIANO SUD 1				28/12/90		5		290				136		20		6,8														
CONTRATTISTA			IMPIANTO				FONDALE m		PROF. PROGRAM.		PROSSIMO CASING m				ORE ROTAZ.																	
PERGEMINE			NAT 80 B				—		1580		9 5/8		300		61																	
VERTICALITA'		a m		DATA PROVA BOP				PRESS. PROVA		Ø ULT. CSG		SCARPA m		lb/ft		TOP LINER		RIS. MALTA														
0°		150								13 3/8		28		61				BATTUTO														
SCALPELLI	n°	TIPO		Ø		DUSI 1/32"			DA m		A m		METRI		ORE		PESO		GIRI		PORTATA		PRESS.		L/m x1000		T		B		G	
	1	JD3		12 1/4		16 16 16			8		290		282		61		3		110		1800		50									
FANGO	TIPO		DENSITA'		VISC.		W.L.		PANN.		pH		Cl		PV		YP		10" GEL		10'		ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo									
	FW-GE		1130		57		12,8		1,5		9,5		1,6		16		10		4		16											

B.H.A.	BIT+NB+ADC+STAB+2DC+STAB+7DC + H/V
--------	------------------------------------

RIPART. TEMPI	$AA = 20$ $AB = 4$
---------------	--------------------

LITOLOGIA	ARGILLA PLASTICA CONTR. SABBIA
-----------	--------------------------------

00°°-04°° ESTRATTO BIT A GIORNO PER CONTROLLO FORO
(TOTCO 0° A 150m) RIDISESIO AL FONDO: OK
(PULITI STABs)

04⁰⁰ - 24⁰⁰ PERFORAZIONE DA 154 A 290 m

ORE 07⁰⁰ PERFORATO A 300m ESTRATTO A GIORNO
X CONTROLLO FORO - IN CORSO ASSEMBLAGGIO
STAND DP Ø 5" PER STINGER

COSTO G. FANGO: _____

COSTO PR. FANGO: 7.040.000

STOCKS	BARITE	40 TON	METEO	VENTO	INFORTUNI	
	BENTONITE	25.6 TON		MARE		NN
	CEMENTO ⁶ G	20 TON		VISIBILITA'		
	GASOLIO ¹⁷ g			S.VESSEL		
	ACQUA PERF.					
	ACQUA POTABILE					
	DISPENDENTE					

Agip				RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE				RAPPRESENTANTE COMMITTENTE M. CAPORALI											
DATI GENER.		NOME POZZO		DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h									
		SORIANO SUD 1		29/12/90	6	300		10	2	5									
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.		PROSSIMO CASING m		ORE ROTAZ.										
PERGEMINE		NAT 80B		—	1580		9 5/8	296	63										
VERTICALITA' a m		DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA		Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER RIS. MALTA										
1/2 296						13 3/8	28	61	BATTUTO										
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"			DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G	
	1	JD3	12 1/4	16	16	16	8	300	292	63	3	110	1800	56					
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	Cl	PV	YP	10" GEL 10'		ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo						
	FW-GE		1130	45	7.5	1	9.8	1.2	11	3	2	6							
B.H.A.																			
RIPART. TEMPI		AA=2 AB=12 ³⁰ AC=2 CB=6 ³⁰ HF=1																	
LITOLOGIA		ARGILLA PLASTICA CON PRESENZA DI SABBIA																	
00 ⁰⁰ - 02 ⁰⁰ PERFORATO DA 290 A 300 m																			
02 ⁰⁰ - 02 ³⁰ CIRCOLATO																			
02 ³⁰ - 06 ⁰⁰ ESTRATTO BIT X CONTROLLO FORO, PULITI STABS																			
06 ⁰⁰ - 10 ⁰⁰ ASSEMBLATO N° 6 STAND DP Ø 5" X STINGER																			
10 ⁰⁰ - 12 ³⁰ PULITO CANTINA PREPARATO X IN CARICO FATURA																			
12 ³⁰ - 15 ³⁰ DISCESO BIT CON STESSA BHA AL FONDO (SOSTITUITO I DC CON MONEL Ø 8")																			
15 ³⁰ - 17 ⁰⁰ CIRCOLAZIONE X BOND. FANGO																			
17 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ ESEGUITO PIU' VOLTE SURVEY: RISULTATI NON ATTENDIBILI - LANCIATO TOTEO																			
18 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰ ESTRATTO BIT RECUPERATO TOTEO: 1/2" A 296																			
20 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰ SMONTATO HYDRIL IN CORSO RECUPERO FLANGIA DIVERTER																			
ORE 07 ⁰⁰ DISCESI N° 23 JOINT CSG Ø 9 5/8 N 80 43,5# ANTARES CON SCARPA A 296 m E COLLARE A 272 PREPARA X CIRCOLAZIONE DI FONDO																			
STOCKS	BARITE		40 TON																
	BENTONITE		25,6 TON																
	CEMENTO 46m		20 TON																
	GASOLIO kg		24500 - 1600																
	ACQUA PERF.																		
	ACQUA POTABILE																		
	DISPENDENTE																		
METEO	VENTO																		
	MARE																		
	VISIBILITA'																		
	S. VESSEL																		
INFORTUNI	NN																		

Agip		RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE						RAPPRESENTANTE COMMITTENTE									
								M. CAPORALI									
DATI		NOME POZZO		DATA		RAPP. n°		PROFON. m		PROF. VERT.		AVANZAM.		ORE		m/h	
GENER.		SORIANO SUD 1		30/12/90		7		300				—		—		—	
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m		PROF. PROGRAM.		PROSSIMO CASING m				ORE ROTAZ					
PERGEMINE		NAT 80B		—		1580		7"		1580		63					
VERTICALITA'		a m		DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA		Ø ULT. CSG		SCARPA m		lb/ft		TOP LINER		RIS. MALTA	
1/2"		296						9 5/8		296		43,5				GIORNO	
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G	
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	Cl	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³				
	FW-GE		1130	45	7,5	1	9,8	1,2	11	3	2	6	giornal. progressivo				
B.H.A.																	
RIPART. TEMPI		CB=11 CC=2 CD=4 CF=6 DE=1															
LITOLOGIA																	
00° - 02° RECUPERATO FLANGIA DIVERTER. TAGLIATO C.P.																	
02° - 03° ESEGUITO PREPARATIVI X TUBAGGIO																	
03° - 07° DISSESI N° 23 JOINTS DI CSG Ø 9 5/8 N80 43,5#																	
CON SCARPA A 296 E COLLARE A 272 m																	
EQUIPAGGIAMENTO : C1 296 ÷ 196 ;																	
C2 196 ÷ 0																	
07° - 08° MONTATO TESTINA CIRCOLAZIONE - RIPARAZIONE																	
LINEA FUGILI (EIEITTORE)																	
08° - 09° CIRCOLATO																	
09° - 12° DISCESO STINGER SU QUOTA COLLARE (272m)																	
12° - 13° PROVATO STINGER CIRCOLANDO 5' OK																	
ESEGUITO CEMENTAZIONE POMPANDO																	
15,5m³ MALTA A=1,9 CONF CON 200 Q.L. CEM.																	
SPIAZZATO CON 2,5m³ FANGO : A GIORNO																	
~ 3 me DI MALTA																	
13° - 16° RITIRATO STINGER A 235m - ESEGUITO																	
INARCIOFATURA CSG 9 5/8 SU C.P Ø 13 3/8																	
16° - 18° ULTIMATO ESTRAZIONE STINGER																	
18° - 22° W.O.C.																	
STOCKS	BARITE		40 TON		VENTO		NN										
	BENTONITE		25,6 TON		MARE												
	CEMENTO "G"		Ø		VISIBILITA'		PRESENTI AGIP:										
	GASOLIO				S. VESSEL		LAVATI - BESENZONI →										
	ACQUA PERF.						ARRIVATI: GALLINARI										
	ACQUA POTABILE						CACCIALANCA										
DISPENDENTE																	

M. CAPORALI

[illegible]

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

M. CAPORALI

DATI GENER.	NOME POZZO		DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h							
	SORIANO SUD 1		31/12/90	8	300		—	—	—							
CONTRATTISTA		IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ONE ROTAZ									
PERGEMINE		NAT. 80 B	—	1580	7"	1580	63									
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
1/2°	296	31/12/90	40 BAR	9 5/8	296	43,5		GIORNO								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	l/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10"	ASSORBIMENTO m³				
	FW-GE	1130	45	7,5	1	9,8	1,2	11	3	2	6	giornal. progressivo				

B.H.A.

RIPART. TEMPI

IB = 22 ID = 2

LITOLOGIA

00° - 22° MONTATO BOP STACK 13 5/8 X 5000 + LINEE
MONTATO TUBO PIPA - SOSTITUITO DRESSER FLOW-LINE

22° - 24° ESEGUITO PROVE BOP:

HYDRIL A 40 ATM : OK

GAN. SAGOM. A 40 ATM : OK

GAN. CIECHE A 40 ATM : OK

IN CORSO PROVE TENUTA LINEE DI SUPERFICIE

ORE 07° : IN CORSO SDOPPIAGGIO BATTERIA Ø 8"

* AGGIORNATO STOCK BENTONITE

STOCKS	BARITE	40 TON	METEO	VENTO	INFORTUNI	NN
	BENTONITE	* 30,6 TON		MARE		
	CEMENTO	5		VISIBILITA'		
	GASOLIO	31440 - 2180		S. VESSEL		
	ACQUA PERF.					
	ACQUA POTABILE					
	DISPENDENTE					
			PRESENTI AGIP:			
			GALLINARI - PARRALANZA			

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

M. CAPORALI

DATI GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h
	SORIANO SUD 1	01/01/91	9	326		26	4 ³⁰	5,8

CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ORE ROTAZ.
PERGEMINE	NAT 80 B	—	1580	7 1580	67 ³⁰

VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA
1/2	290	31/12/90	40	9 5/8	296	43,5		GIORNO

SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUS 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
2	FDGH	8 1/2	14	14	14	300	326	26	4 ³⁰	3/4	110	1550	70			

FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL 10'	ASSORBIMENTO m³ giornal.	ASSORBIMENTO m³ progressivo
FW-LS	1130	43	4.8	1	10,5	2,3	16	5	2	5		

B.H.A. BIT + NB + SHDC + STAB + MONEL + STAB + 2DC + STAB + 1DC + 9HW

 RIPART. TEMPI AA = 4³⁰ AB = 6³⁰ ID = 2 AE = 7³⁰ CA = 3³⁰

LITOLOGIA ARGILLA PLASTICA

 00⁰⁰ - 02⁰⁰ ULTIMATA PROVE LINEE SUPERFICIE +

KELLY ROCKS A 140 ATM. OK SMONTATO CUP-TESTER

 02⁰⁰ - 08³⁰ SDOPPIATO DE Ø 8" + MONEL

 08³⁰ - 09³⁰ MOVIMENTAZIONE MAT. TUBULARE Ø 6 1/2

 09³⁰ - 16⁰⁰ DISESO BIT N° 2 Ø 8 1/2 FDGH (3x14) COMPONENTI

DO BATTERIA STABILIZZATA SU QUOTA COLLARE

 16⁰⁰ - 19³⁰ FRESATO COLLARE CEMENTO E SCARPA (296m)

 19³⁰ - 24⁰⁰ PERFORAZIONE DA 300 A 326 m

 ORE 07⁰⁰ PERFORA A 376 m

COSTO G. FANGO: 2.544.500 COSTO PR. FANGO: 9.554.500

STOCKS	BARITE	40 TON	METEO	VENTO	INFORTUNI	PRESENTI AGIP:
	BENTONITE	28,6 TON		MARE		CACCIALANZA -
	CEMENTO			VISIBILITA'		GALLINARI
	GASOLIO	kg 2940-2030		S. VESSEL		
	ACQUA PERF.					
	ACQUA POTABILE					
	DISPENDENTE					

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

M. CAPORALI

DATI GENER.		NOME POZZO		DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h						
		SORIANO SUD 1		02/01/91	10	486		160	21	7,6						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE ROTAZ.								
PERGEMINE		NAT 80B		—	1580	7		1580		88 ³⁰						
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
1/4°	441	31/12/90		40	9 5/8	296	43,5		GIORNO							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	2	FDGH	8 1/2	14	14	14	300	486	186	25 ³⁰	45110	1500	70			
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL 10'	ASSORBIMENTO m³				
	FW-LS		1150	47	4.6	1	10	1.8	17	6	2	6	giornal.	progressivo		
B.H.A.		COME IERI														
RIPART. TEMPI		AA=21 AB=1 HF=0 ³⁰ OE=1 ³⁰														
LITOLOGIA		ARGILLA PLASTICA CON TR. SABBIA														
00 ⁰⁰ - 09 ³⁰		PERFORAZIONE DA 326 A 392 m														
09 ³⁰ - 10 ⁰⁰		RITIRATO BIT IN SCARPA X AVARIA VIBROVAGLI														
10 ⁰⁰ - 11 ³⁰		RIPARAZIONE VIBROVAGLIO														
11 ³⁰ - 12 ⁰⁰		RIDISPESO BIT AL FONDO														
12 ⁰⁰ - 19 ³⁰		PERFORAZIONE DA 392 A 449														
19 ³⁰ - 20 ⁰⁰		ESEGUITO SURVEY N°1 A 441: 1/4°														
20 ⁰⁰ - 24 ⁰⁰		PERFORAZIONE DA 449 A 486 m														
ORE 07 ⁰⁰		PERFORATO A 533 m - IN CORSO CONTROLLO FORO IN SCARPA														
COSTO G. FANGO: 1324000		COSTO P.W.G. FANGO: 10878500														
STOCKS	BARITE	40 TON														
	BENTONITE	27 TON														
	CEMENTO	—														
	GASOLIO	Kg 26720-2690														
	ACQUA PERF.															
	ACQUA POTABILE															
METEO	VENTO	NN														
	MARE															
	VISIBILITA'															
	S. VESSEL	SERENO														
INFORTUNI	PRESENTI AGIP:															
	CARRALANZA-GALLINARI															

Codice 11 1443 Centro Stampa Agip

Codice 11 1443 Centro Stampa Agip

Agip		RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE						RAPPRESENTANTE COMMITTENTE <i>Reguse</i>											
DATI GENER.	NOME POZZO		DATA		RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h									
	SORIANO SUD #1		05/01/90		23	939	-	114	15 ³⁰	7,4									
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m		PROF. PROGRAM.		PROSSIMO CASING m		ORE ROTAZ.									
Pergemine		NAT. 80B		-		1580		7"		143 ³⁰									
VERTICALITA'		a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA		Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
0°		817	31/12/90		40		9 5/8	296	43,5	-	GIARNO								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"			DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G	
	2	FDGH	8 1/2	14	14	14	300	939	639	80 ³⁰	3/5	100/120	1350	72					PERFORA
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	N _{OC} 1	PV	YP	10" GEL 10'		ASSORBIMENTO m ³ giornal. progressivo						
	FW-LS		1160	48	5	1	10	1,75	15	5	2	5							
B.H.A.		BIT + NB + SHDC + STAB + MONEL + STAB + 2DC + STAB + 11DC + 9HW																	
RIPART. TEMPI		AA = 15 1/2 - AB = 1 1/2 - AC = 1/2 - HF = 1 - OE = 5 1/2																	
LITOLOGIA		Intercalazioni di SABBIA & ARGILLA (0 ÷ 100%) - MAN. NN																	
00/01 ⁰⁰ SURVEY # 3 a m. 817 : 0°																			
01 ⁰⁰ /02 ⁰⁰ PERFORATO da m. 825 a m. 835																			
02 ⁰⁰ /06 ³⁰ SOSTA x Riparazione COMPRESSORE ARIA																			
06 ³⁰ /08 ⁰⁰ PERFORATO da m. 835 a m. 844																			
08 ⁰⁰ /09 ⁰⁰ SOSTA x Riparazione COMPRESSORE ARIA																			
09 ⁰⁰ /22 ⁰⁰ PERFORATO da m. 844 a m. 939																			
22 ⁰⁰ /22 ³⁰ CIRCOLDIZIONE																			
22 ³⁰ /24 ⁰⁰ CONTROLLO FORO. Forzamenti +10/15 TON da m. 844 a m. 842, e da m. 727 a m. 718.																			
MONTATA Ø x difficoltà estrazione. PROSEGUE ESTRAZIONE.																			
Attualmente a m. 709.																			
Alle ore 07 ⁰⁰ : PERFORATO da m. 939 a m. 981.																			
PERFORA																			
NOTA BENE : DIFFICOLTÀ NEL TRATTAMENTO DEL FANGO X MANCANZA PULIZIA DI CUTTING, a CAUSA del VIBROVALLO e MUD-CLEANER																			
STOCKS	BARITE TON		40		METEO	VENTO		NON FUNZIONANTI - <i>ag</i>											
	BENTONITE TON		16,7			MARE													
	CEMENTO TON					VISIBILITA'													
	GASOLIO Kg		19000/- 2700			S. VESSEL													
	ACQUA PERF. Ø					COSTO GIORN. FANGO													
	ACQUA POTABILE					£ 1418.750													
DISPENDENTE				COSTO PROG. FANGO		PERS. AGIP : CACCIALANZA / GALUNARI													
				£ 14305.750															
INFORTUNI																			

Codice 11 1443 Centro Stampa Agip

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

Rapuse

DATI	NOME POZZO	DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h
GENER.	SORIANO SUB #1	07/01/91	15	1220	-	157	22	7,1

CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ORE ROTAZ.
Perpemeine	NAT. 80 B	-	1580	7 ^u	1580
					181 ³⁰

VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA
0°	996	31/12/90	40	9 5/8	296	43,5	-	GIORNO

SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
3	JD3	8 1/2	14	14	14	1004	1220	216	28 ³⁰	8/9	110	1350	86			PERFORA

FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	NaCl	PV	YP	10" GEL 10'	ASSORBIMENTO m³ giornal.	ASSORBIMENTO m³ progressivo
FW-LS		1180	48	5	1	9,5	2,6	16	5	2 5		

B.H.A.	BIT + NB + 8h DC + 8TAB + 10NEL + 8TAB + 2DC + 8TAB + 11 DC + 9HW
--------	---

RIPART. TEMPI	AA = 22 AB = 1 1/2 AC = 1/2
---------------	-----------------------------

LITOLOGIA	Intercalazioni ARGILLA & SABBIA (40 ÷ 80%) MAN. C ₁ = 2% a m. 1173
-----------	---

00°/12° PERFORATO da m. 1063 a m. 1144

12°/12°30 CIRCOLAZIONE

12°30/14° CONTROLLO FORO a m. 842 - Forzamenti: +10 m da m. 1072 a m. 870 - Riavvicino al fondo.

14°/24° PERFORATO da m. 1144 a m. 1220
- PERFORA -

Alle ore 07°: PERFORATO a m. 1268.
- PERFORA -

STOCKS	BARITE TON	40
	BENTONITE TON	20,4
	CEMENTO TON	-
	GASOLIO Kg	27'400/-3420
	ACQUA PERF. Ø	
	ACQUA POTABILE	
	DISPENDENTE	

METEO	VENTO	
	MARE	
	VISIBILITA'	
	S. VESSEL	
	COSTO GIORN. FANGO	£ 1'546'000
	COSTO PROG. FANGO	£ 17'323'000

INFORTUNI	NN
	PERS. AGIP
	LAVATI / BESENZONI

Codice 11 1443 Centro Stampa Agip

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

E. Regusse

DATI	NOME POZZO	DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h
GENER.	SORIANO SUD #1	09/01/91	17	1410	-	67	14	4,8

CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m	ORE ROTAZ
Pergemine	NAT-80 B	-	1580	7" 1580	216

VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA
0°	1383	31/12/90	40	9 5/8	296	63,5	-	GIORNO

SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
3	JD3	8 1/2	14	14	14	1004	1391	387	61	10	110	1350	88		8	4 I
4	FDGH	8 1/2	14	14	14	1391	1410	19	2	10	110	1380	88			PERFORAZ

FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	NaCl	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³ giornal.	progressivo
FW-LS		1170	45	5,2	1	9,5	2,9	14	5	2	5		

B.H.A.	BIT + NB + SHDC + STAB + MONEL + STAB + 2DC + STAB + 11DC + 9HU
--------	---

RIPART. TEMPI	AA = 14 - AB = 8 - AC = 1/2 - OE = 1 1/2 -
---------------	--

LITOLOGIA	Intercalazioni ARGILLA & SABBIA (20 ÷ 40%) - Pres. ARENARIA - MAN. trace
-----------	--

00°/12° PERFORATO da m. 1343 a m. 1391

12°/12°30 CIRCOLAZIONE & LANCIO Single-Shot.

12°30/16°30 ESTRATTO BIT # 3 - T8 B4 GI

Verticalita a m. 1383 : 0°

16°30/18° DISCESO BIT # 4 type FDGH (dusi 3x14) + stesso

B.H.A. in scarpa

18°/18°30 SCORRIMENTO CAVO

18°30/19°30 SOSTA x RIPARAZIONE CATENA T. ROTARY -

19°30/22° ULTIMATO DISCESO al fondo

22°/24° PERFORATO da m. 1391 a m. 1410 - PERFORAZ -

Alle ore 07° : PERFORATO a m. 1457 -

- PERFORAZ -

STOCKS	BARITE TON	40	VENTO	NN
	BENTONITE TON	19,5	MARE	
	CEMENTO TON		VISIBILITA'	
	GASOLIO kg	21900 - 2100	S. VESSEL	
	ACQUA PERF		COSTO GIORN. FANGO	
	ACQUA POTABILE		£ 1236.250	
	DISPENDENTE		COSTO PROG. FANGO	
			£ 19.685.750	
			PERS. AGIP	
			LOVATI / BERENZONI	

[illegible]

Codice 11 1443 Centro Stampa Agip

Agip				RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE						RAPPRESENTANTE COMMITTENTE <i>Reguse</i>							
DATI		NOME POZZO		DATA		RAPP.n°		PROFON. m		PROF. VERT.		AVANZAM.		ORE		m/h	
GENER.		SORIANO SUD #1		12/1/91		20		1597		-		-		-		-	
CONTRATTISTA			IMPIANTO			FONDALE m			PROF. PROGRAM.			PROSSIMO CASING m			ORE ROTAZ.		
Pergemine			NAT- 80 B			-			1580			7"			1580 249		
VERTICALITA'		a m		DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA		Ø ULT. CSG		SCARPA m		lb/ft		TOP LINER		RIS. MALTA	
1° NSE		1590		31/12/90		40		9 5/8		296		43,5		-		GIORNO	
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"		DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	4	FDGH	8 1/2	14	14	14	1391	1597	206	35	10	110	1300	80		4	4
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	N _o CL	PV	YP	10" GEL 10'		ASSORBIMENTO m³				
	FW-LS		1190	45	5	1	9	2.9	12	5	2	4	giornal. progressivo				
B.H.A.		BIT + NB + Sh DC + STAB + MONEL + STAB + 2DC + STAB + 1DC + 9 HW															
RIPART. TEMPI		FA = 24															
LITOLOGIA		-															
00°/24° REGISTRAZIONE LOGS - 1° discesa) PI-SLS-GR da m 1597 e m 296 2° discesa) CNL-LDL-NGS-EAT da m 1597 e m 296 3° discesa) FMS(SHDT)-GR-MSD da m 1597 (in corso)																	
Alle ore 07° : In corso discesa BIT #4RR - Attualmente a m. 400 n																	
STOCKS	BARITE TON		40		METEO	VENTO				INFORTUNI	NN						
	BENTONITE TON		19,4			MARE											
	CEMENTO TON					VISIBILITA'											
	GASOLIO kg		15900/- 1000			S. VESSEL											
	ACQUA PERF. Ø					COSTO GIORN. FANGO		£ 0									
	ACQUA POTABILE					COSTO PROG. FANGO		£ 20.328.500									
DISPENDENTE												PERS. AGIP					
												LAVATI / BESENZONI					

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

Repare

DATI		NOME POZZO		DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h						
GENER.		SORIANO SUD # 1		13/1/91	21	1597	-	-	-	-						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m		ORE ROTAZ								
Pergemine		NAT-80 B		-	1580			269								
VERTICALITA'		a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
1° NSE		1590	31/12/90	40	9 5/8	296	43,5	-	GIORNO							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
	4rr	FGH	8 1/2	14 14 14	CONDIZIONATA											
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	N _{Cl}	PV	YP	10" GEL 10'	ASSORBIMENTO m³				
	FW-LS		1190	47	5,5	1	9,2	2,8	12	4	2	5	giornal. progressivo			

B.H.A. BIT + NB + 8h DC + STAB + MONEL + STAB + 2DC + STAB + 11DC + 9 HW

RIPART. TEMPI FA = 5 - FB = 8 - FC = 2 1/2 - FA = 8 1/2 -

LITOLOGIA

00⁰⁰/05⁰⁰ REGISTRAZIONE LOGS :

3^a discesa) FMS (SHOT) - GR - MSD da m. 1597 a m. 286

05⁰⁰/09⁰⁰ DISCESO BIT #4RR al fondo.

09⁰⁰/11³⁰ CIRCOLATO & CONDIZIONATO FANGO

11³⁰/15³⁰ ESTRATTO BIT #4RR

15³⁰/24⁰⁰ REGISTRAZIONE SISTACS -

In corso

Alle ore 07⁰⁰ : In corso DISCESA Piccolo TUBING Ø 2 7/8

Attualmente a m. 100 v

STOCKS	BARITE	TON	40	METEO	VENTO		INFORTUNI	NN
	BENTONITE	TON	19,4		MARE			
	CEMENTO	TON	28		VISIBILITA'			
	GASOLIO	kg	14'000 - 19'000		S. VESSEL			
	ACQUA PERF.	Ø			COSTO GIORN. FANGO			
	ACQUA POTABILE				£ 77'000			
DISPENDENTE				COSTO PROG. FANGO			PERS. AGIP	
				£ 20'405'500			LOVATI / BERNARDINI	

Agip				RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE				RAPPRESENTANTE COMMITTENTE <i>Raguse</i>									
DATI GENER.		NOME POZZO		DATA		RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h						
		SORIANO SUD 1		14/1/91		22	1597	—	—	—	—						
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m		PROF. PROGRAM.		PROSSIMO CASING m									
Pergemine		NAT-80 B		—		1580											
VERTICALITA'		a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA		Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA						
1° N 5 E		1590	31/12/90		40		9 5/8	296	43,5	—	GIORNO						
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"		DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	NaCl	PV	YP	10" GEL 10'		ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo				
	FW-LS		1190	48	122	1	9,8	2,8	13	5	2	6					
B.H.A.		—															
RIPART. TEMPI		FA = 5 - LB = 9 1/2 - LC = 4 - NE = 5 1/2															
LITOLOGIA		—															
00⁰⁰/05⁰⁰ Ultimato REGISTRAZIONE "VSP" : n° 73 stazioni. 05⁰⁰/11⁰⁰ DISCESO a m. 150 peduncolo TBG Ø 2 7/8 + DP Ø 5" a m. 1450. CIRCOLATO DIRETTAMENTE. OK. 11⁰⁰/11³⁰ MONTATO LINEE - TEST 2 3000 PSI x 10' = OK. Eseguito I° TAPPO da m. 1450 a m. 1350 con 3,1 m³ MALTA a p = 1900 gr/lt, confezionata con 41 Q.li CEMENTO SPIAZZATO con 11,5 m³ FANGO LS a p = 1190 gr/lt (I° cosemo = 1,2 m³ H₂O, II° cosemo = 0,4 m³ H₂O). 11³⁰/12⁰⁰ RITIRATO Peduncolo a m. 1284. 12⁰⁰/12³⁰ CIRCOLATO Inversamente : OK. 12³⁰/13⁰⁰ RITIRATO STRING a m. 1180. 13⁰⁰/13³⁰ MONTATO LINEE - Eseguito II° TAPPO da m. 1180 a m. 1050 con 4,8 m³ MALTA a p = 1900 gr/lt, confezionata con 63 Q.li CEMENTO cl. 4 - SPIAZZATO con 8,4 m³ FANGO LS a p = 1190 gr/lt (I° cosemo = 1,2 m³ H₂O, II° cosemo = 0,4 m³ H₂O). 13³⁰/14⁰⁰ RITIRATO Peduncolo a m. 1000. 14⁰⁰/14³⁰ CIRCOLATO Inversamente : OK. 14³⁰/15⁰⁰ RITIRATO STRING a m. 780. 15⁰⁰/15³⁰ MONTATO LINEE - Eseguito III° TAPPO da m. 780 a m. 650 con 4,8 m³ MALTA a p = 1900 gr/lt, confezionata con																	
STOCKS	BARITE TON		40		METEO	VENTO				INFORTUNI	SEQUE						
	BENTONITE TON		19,4			MARE		NN									
	CEMENTO TON		30			VISIBILITA'											
	GASOLIO kg		12000 / - 2000			S. VESSEL											
	ACQUA PERF. g					COSTO GIORN. FANGO		22.500									
	ACQUA POTABILE					COSTO PROG. FANGO		20.428.000									
DISPENDENTE						PERS. Agip		LIVATI / BERNARDINI									

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

Reguse

DATA GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h								
	SORIANO SUD#1	14/1/91	22 Bis	1597												
CONTRATTISTA		IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m											
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL	10'	ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo				

B.H.A.

RIPART. TEMPI

LITOLOGIA

CONTINUA

63 Q.li CEMENTO cl. G. - SPIAZZATO con 4,8 m³
 FANGO LS a $\rho = 1190 \text{ gr/Lt}$ (I° cuscino = 1,2 m³ H₂O, II° cuscino = 0,4 m³)
 15³⁰/16⁰⁰ RITIRATO Peduncolo a m. 600 -
 16⁰⁰/16³⁰ CIRCOLATO Inversamente: OK
 16³⁰/17⁰⁰ RITIRATO STRING a m. 400 -
 17⁰⁰/17³⁰ MONTATO LINEE - Eseguito IV° TAPPO da m. 400 a m. 270
 con 6,1 m³ MALTA a $\rho = 1900 \text{ gr/Lt}$, confezionate
 con 80,5 Q.li CEMENTO cl. G. SPIAZZATO con 1,4 m³
 FANGO LS a $\rho = 1190 \text{ gr/Lt}$ (I° cuscino = 1,3 m³ H₂O, II° cuscino = 0,4 m³)
 17³⁰/18⁰⁰ RITIRATO Peduncolo a m. 220 -
 18⁰⁰/18³⁰ CIRCOLATO DIRETTAMENTE: a giorno tracce FANGO contenute
 18³⁰/24⁰⁰ SDOPPIAGGIO DP Ø 5" - In corso.

 Alle ore 07⁰⁰: PROSEGUE SDOPPIAGGIO DP Ø 5"

STOCKS	BARITE		METEO	VENTO		INFORTUNI	
	BENTONITE			MARE			
	CEMENTO			VISIBILITA'			
	GASOLIO			S. VESSEL			
	ACQUA PERF.						
	ACQUA POTABILE						
	DISPENDENTE						

Agip		RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE						RAPPRESENTANTE COMMITTENTE <i>Reguse</i>										
DATI GENER.	NOME POZZO			DATA		RAPP.n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h							
	SORIANO SUB #1			15/1/91		23	1597											
CONTRATTISTA		IMPIANTO		FONDALE m		PROF. PROGRAM.		PROSSIMO CASING m										
Pergemine		NAT-80B																
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP		PRESS. PROVA		Ø ULT. CSG		SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RIS. MALTA							
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"		DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G	
FANGO	TIPO		DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	N _{CI}	PV	YP	10" GEL 10'		ASSORBIMENTO m ³ giornal. progressivo					
	FW-LS		1190	48	102	1	9,8	0,4	13	5	2	6						
B.H.A.		-																
RIPART. TEMPI		LB = 1/2 - LC = 1/2 - NE = 17 - IB = 6																
LITOLOGIA		-																
00 ⁰⁰ /16 ⁰⁰		SDOPPIATO DP Ø 5" + DC Ø 6 1/4" + STABS + NEAR-BIT Ø 8 1/2"																
16 ⁰⁰ /16 ³⁰		DISCESO PEDUNCOLO TBG Ø 2 7/8 a m. 105 - ESEGUITO I° TAPPO da m. 105 a m. 50 con 2 m ³ MIXTA a p = 1900 g/cc, confezionata con q.li 26,5 CEMENTO cl. G - SPIAZZATO con 150 lt H ₂ O (I° cuscino = 1,2 m ³ H ₂ O)																
16 ³⁰ /17 ⁰⁰		Ritirato Peduncolo a m. 50 - CIRCOLATO Direttamente : a giorno tracce di CEMENTO																
17 ⁰⁰ /18 ⁰⁰		SDOPPIATO string TBG Ø 2 7/8 -																
18 ⁰⁰ /24 ⁰⁰		Pulito Cantina - In corso Smontaggio BOP. Pulizia Vasche.																
Alle ore 07 ⁰⁰ :		Prosegue Smontaggio BOP. Smontato PARCO TUBI																
NOTA:		Lavori rallentati causa maltempo																
STOCKS	BARITE	TON	40		METEO	VENTO					INFORTUNI	NN						
	BENTONITE	TON	19,4			MARE												
	CEMENTO	TON	-			VISIBILITA'												
	GASOLIO	Kg	8800/- 3200			S. VESSEL												
	ACQUA PERF.	G	-			COSTO GIORN. FANGO												
	ACQUA POTABILE	G	-			COSTO PROG. FANGO												
DISPENDENTE		-		20'428'000					PERS. AGIP:					CARCIALONNA/GALUNARO				

Agip

RAPPORTO GIORNALIERO DI PERFORAZIONE

RAPPRESENTANTE COMMITTENTE

M. CAPORALI

DATI GENER.	NOME POZZO	DATA	RAPP. n°	PROFON. m	PROF. VERT.	AVANZAM.	ORE	m/h								
	SORIANO SUD 1	16/01/91	24	15PZ		/	/	/								
CONTRATTISTA	IMPIANTO	FONDALE m	PROF. PROGRAM.	PROSSIMO CASING m												
PERGEMINE	NAT 80 B															
VERTICALITA'	a m	DATA PROVA BOP	PRESS. PROVA	Ø ULT. CSG	SCARPA m	lb/ft	TOP LINER	RTS. MALTA								
SCALPELLI	n°	TIPO	Ø	DUSI 1/32"	DA m	A m	METRI	ORE	PESO	GIRI	PORTATA	PRESS.	L/m x1000	T	B	G
FANGO	TIPO	DENSITA'	VISC.	W.L.	PANN.	pH	CI	PV	YP	10" GEL 10"	ASSORBIMENTO m³ giornal. progressivo					

B.H.A.

RIPART. TEMPI

1B = 12

LITOLOGIA

00⁰⁰ - 12⁰⁰ SMONTATO STACK BOP - SVUOTATO
 VASEHE - POSIZIONATO FLANGIA CIECA 13 5/8 x 3000
 SU FLANGIA BASE

ALLE 12⁰⁰ DEL 16/01/91 RILASCIATO IMPIANTO
 (L'IMPIANTO RIMANE IN STAND-BY IN ATTESA
 POSTAZIONE)

STOCKS	BARITE	20 TON	METEO	VENTO	INFORTUNI	NN
	BENTONITE	19,4 TON		MARE		
	CEMENTO			VISIBILITA'		
	GASOLIO kg			S. VESSEL		
	ACQUA PERF. g					
	ACQUA POTABILE					
	DISPENDENTE					

 PRESENTI AGIP:
 CARCIANZA - GALLINARI