

AGIPATTIVITÀ MINERARIE
SERVIZIO PRODUZIONE ITALIA

RAPPORTO WIRE-LINE

CENTRO DOAT
CAMPO SORIANO
POZZO N. SORIANO 1 S/LLavoro svolto dal 30-08-95 al 31-08-95

INFORMAZIONI GENERALI

Data intervento WL precedente 11-11-93Altezza p.t.r. su 1^a flangia TBC Spool mt. 7.45
Inflangiatrice 2 1/8 5000 Nuovo Bioco D.C. BR-2A
Spari S1 da mt. 1304 a mt. 1304
Fondo Pozzo 1335 B. Pub completamento D. 961
Ø Tubing 2 3/8 IPS a mt. 1263.94
Ø Tubing _____ a mt. _____Ø Packer 7" Tipo AS4702 a mt. 906.3
Ø Packer 7" Tipo FH47B4 a mt. 2263.4

ATTREZZI IN POZZO DOPO L'INTERVENTO

Livello in produzione _____

Ø	mt.
Ø	mt.
Ø	mt.
Ø	mt.
Ø	mt.
Ø	mt.
Ø	mt.
Ø	mt.
Ø	mt.
Ø	mt.

Fluido nel tubing GAS

ANDAMENTO CRONOLOGICO DELLE OPERAZIONI

30-08-95

MONTATA APPAREZZATURA WIRE-LINE
 VERIFICATA PRESSIONE TESTA POZZO $STHP = 0 \text{ Kgm}^2$
 ESEGUITO CALIBRATURA CON Ø 47.5 FINO A MT 1268 QUOTA S.N.F. 1.81
 INBOITATA STRING TRAMITE STRING CORIA MASSIMA PRESSIONE
 RAGGIUNTA 54.7 Kgm^2
 DISCESO ED ALLOGGIATO BLANKING PUG FUG 1.81 A MT 1268
 TESTATO SCARICANDO THP AL 50% PER TEST TENUTA TAPPO OK
 REINBOITATO STRING COME SOPRA
 CON S.TOOX SECCATIVO DISCESO E APERTO SSD "X A" A MT 1059
 ALL' ARIANO DELLA APERATURA SI RISCONTA INCREMENTO DELLA
 PRESSIONE DA 54.7 A 62.3 Kgm^2 . ESTRAIO S.TOOX OK.
 APERTO POZZO IN SPURGO TRAMITE LINGE DI EROGAZIONE IN SUPERFICIE
 USUFRUENDO DEL SOFFIONE E DOSE REGOLABILE (H.O. 3/4) APERTA AL 30%
 $STHP = 62.9 \text{ Kgm}^2$.

CONSULTARE ANDAMENTO PROVA DI PRODUZIONE
 A FINE SPURGO CHIUSO POZZO IN RISALITA ($FTHP = 56.9 \text{ Kgm}^2$)

31-08-95

VERIFICATA PRESSIONE TESTA POZZO $STHP = 83.5 \text{ Kgm}^2$
 CON CUCCHIAIA Ø 38 CONTROLLATA QUOTA F.O.C. MT. 1268 OK.
 ESEGUITO PROFILO STATICO DI PRESSIONE
 $STHP = 83.5 \text{ Kgm}^2$ BHP = 90.3 Kgm^2 BAR. C 1060 MT.
 SMONT. APPAREZZATURA WIRE-LINE
 POZZO RILASCIATO ALL'ESERCIZIO

Personale D'ANGELOSANTE - DE DOMINIS DE SANTIS ROSSINI

L'ASSISTENTE TECNICO

L'OPERATORE