



elf italiana s.p.a.

DIREZIONE MINERARIA

PESCOENNATARO 1

PERMESSO
PIZZOFERRATO
TITOLARI
EL-ME-ME

OPERATORE
EL

PCP 1

Paese - ITALIA
Comune - PESCOENNATARO
Provincia - ISERNIA

COORDINATE		INIZIO CANTIERE
GEOGRAFICHE SAUSS BOMAG		11/07/1980
X = 752397086MM	X = 2.464.389	INIZIO PERFORAZIONE
Y = 46236367N	Y = 4.636.400	13/04/1981
Z = 1053 m	Z = 1053 m	FINE CANTIERE
Z = 1061 m		08/06/1981


Impianto : IDECO 1350 (SAIFEM)	Fondo PERFORAZIONE : 3028 m.
Partenza : ALLOCOTONO	
Arrivo : CRETACEO SUPERIORE	Fondo SCHLUMBERGER : 3029 m.

Risultati : STRATIGRAFICI
Alloctono
Top Pliocene inferiore a 2652 m
Top Miocene superiore a 2676,5 m
Top Cretaceo superiore a 2705 m

MINERARI
- Pozzo produttivo ad olio tra
2710 e 2727 m (10 n° 6 e 9) al
top del Cretaceo superiore in
facies di breccia calcarea.
- Raveja d'acqua non definita.

Aggiornato il: Giugno 1981

Scala: 1:1000



DIAGRAFIE EFFETTUATE NEL SONDAGGIO					DIAGRAFIE - UTILIZZATE NEL LOG				
Natura	Run	Data	Profondità m	Profondità ft	Scale	Natura	Run	Parte del log utilizzata	Profondità m
IES/SP	1	7/8/80	666	116	1/1000-1/200	IES-SP-GR	1	100	666
BNC/GR	2	"	666	116	"	IES-SP-GR	2	665	2100
BCT	3	"	666	116	"	SP-SP-GR	3	2100	2700
CBL-VOL/CCL	4	16/9/80	640,5	7	"	SP-GR	4	2700	3028,8
CBL-VOL/SP-GR	5	14/2/80	2104	662,5	"	CAROTE			
HDT	1	"	2103	662,5	1/200	K1	2712	2721 m	9 m
HRT	1	4/1/81	1257	9	1/1000-1/200	K2	2721	2728 m	7 m
IES-BNC/GR	3	20/2/81	2707	2099	"	K3	2728	2737 m	9 m
IES-SP/GR	1	23/2/81	2707	2470	"	K4	2737	2746 m	9 m
HRT	2	5/3/81	2630	200	"	K5	2746	2755 m	9 m
Sismo-sondaggio	1	"	2627	161	13 livelli	K6	2755	2764 m	9 m
IES-BNC/SP-GR	4	6/4/81	3028	2665	1/1000-1/200	K7	2823	2832 m	9 m
IES-SP/SP-GR	5	"	3024	2665	"	K8	2832	2841 m	9 m
MLL-VOL/CCL	1	"	3028	2665	1/1000-1/200	K9	2841	2850 m	9 m
VOL-VOL/CCL	1	"	3029	2665	1/1000-1/200	K10	2850	2859 m	9 m
HDT	3	"	3029	2665	1/200	K11	2859	2868 m	9 m
Sismo-sondaggio	2	7/4/81	3029	181	1011velli	K12	2868	2877 m	9 m
HRT	3	12/4/81	2998	2583	1/1000-1/200	K13	2877	2886 m	9 m
CBL-VOL/CCL	1	14/4/81	2584	2900	"	K14	2886	2895 m	9 m
Perforazioni /CCL	1	17/4/81	2975	2900	"	TESTS OPEN HOLE			
CBL-VOL/CCL	3	27/4/81	2997	1192	1/1000-1/200	TOH1	2655	2664 m	9 m
Perforazioni /CCL	2	29/4/81	2821	2820	"	TOH2	2721	2730 m	9 m
HRT	4	30/4/81	2815	2550	1/1000-1/200	TOH3	2822	2831 m	9 m
CBL-VOL/CCL	4	1/5/81	2812,8	2550	"	TESTS CASING			
Perforazioni /CCL	3	2/5/81	2768	2785	"	TC4	2727	2736 m	9 m
Perforazioni /CCL	4	7/5/81	2727	2710	"	TC5	2736	2745 m	9 m
Perforazioni /CCL	5	22/5/81	2755	2750	"	TC6	2745	2754 m	9 m
						TC7	2754	2763 m	9 m
						TC8	2763	2772 m	9 m
						TC9	2772	2781 m	9 m