AGIP

DIREZIONE MINERARIA
SERVIZIO GEOLOGICO DEL SOTTOSUOLO
SEZIONE SONDAGGI

AGIP MINERARIA

CANTIERE di **ALFONSINE**

POZZO N° **32 direzionato**

E / PROF

Profilo aggiornato al 10 - 8 - 1963
da BASTIANINI-BIAGINI
Compilato da CORNIEN-BIAGINI
Geologo di cantiere per AGIP MINERARIA
Visto da

Impianto IDECO-PIGNONE E 525 — Inizio perforazione 12-4-1963 — Terminato in produzione STERILE — QUOTA s.l.m. Tavola Rotary m. 5.40 / Piano Campo m. / Piano mare m. 5.00

Profondità totale m. 2023 — Ultimata perforazione 6-5-1963 — Inizio produzione

DIAGRAMMA SCHLUMBERGER — POTENZIALE SPONTANEO (milliV) — RESISTIVITA' (ohm - m²/m)

DESCRIZIONE LITOLOGICA — PROVE ESEGUITE — VARIAZIONI — OSSERVAZIONI

Tutte le profondità sono riferite al piano tavola rotary.

PERFORAZIONI

Φ 12"1/4 a m. 1202
Cementato a giorno con q.tà 380.-

TERMOMETRIE

Nessuna.

PROVE DI VERTICALITA'

A m.1702 = 0°15'

PUNTE RAITRAV

a 110 3°45' 25°W
a 150 3°30' 28°W
a 175 3°30' 28°W
a 215 3°45' 27°W
a 215 3°45'15"27°W
a 215 3°45'15"27°W
a 225 3°45'15"27°W
a 250 3°30' 27°W
a 300 3°30' 210°W
a 300 5° 210°W
a 315 3°45'15"27°W
a 345 3°45'15"27°W
a 400 3°45' 27°W
a 410 3°45' 27°W
a 430 3°45' 27°W
a 450 3°45'15"27°W
a 530 3°45' 27°W
a 570 3°45' 27°15"W
a 600 3°45' 32°W
a 600 3°45'15"27°W
a 651 3°45' 27°W
a 700 3°15' 24°W
a 750 3°45' 27°W
a 780 3°45' 27°W
a 800 3°45' 27°W
a 830 3°45' 27°W
a 850 3°45' 27°W
a 870 3°45' 25°30'W
a 900 3°45' 27°W
a 904 3°30' 27°W
a 1000 3°45' 27°W
a 1000 3°45' 27°W
a 1000 3°45' 27°W
a 1000 3°45' 27°W
a 1100 3°45' 27°W
a 1100 3°45'15"27°W
a 1100 3°45' 27°W
a 1100 3°45'15"27°W
a 1100 3°45' 27°W
a 1100 3°45' 27°W
a 1100 3°45'