Agip

SERVIZIO PERFORAZIONE

TABELLA SCALPELLI E DATI IDRAULICI

POZZO Soriano Sud 1 CONCESSIONE Macchia di Pierno NAZIONE Italia CONTRATTISTA Pergemine

Misure metriche ☒

Misure americane ☐

IMPIANTO-MARCA E MODELLO NAT 80 B RAPPRESENTANTE CONTRATTISTA Beato - Zingarella RAPPRESENTANTE COMMITTENTE Caporali - Ragusa FOGLIO N. 1

DATA INIZIO PERFORAZIONE 25/12/90 DATA FINE POZZO 11/01/91 ASTE DI PERFORAZIONE OD 5 lb/ft 19.5 TOOL JOINTS TIPO FXV 18° ϕ e 6.5 ϕ i

POMPA N. 1 MARCA E MODELLO N 1300 ASTE PESANTI N 10 OD 8 ID 2 13/16 LUNGHEZZA

POMPA N. 2 MARCA E MODELLO P. 130 ASTE PESANTI : N. 14 OD 6 1/2 ID 2 1/4 LUNGHEZZA 125

Data	Disc. N.	Serie N.	Tipo	ϕ	Ugelli 1/32 1	2	3	Prof estraz.	Metri perfor.	Ore di lavoro	Ore progr	Peso sullo scalp.	T/Poll	RPM	Cond. scalp. T	B	G	pompa n. 1 cam.	colpi	pompa n. 2 cam.	colpi	Portata	Pressione	Velocità anul.	duse	Potenza idraulica Totale	scalp	HHP/Poll.²	Vert.	Fango peso	visc.	sabbia %	Terreni
29/12	1	D44BW	JD3	12¼	16	16	16	300	292	63	63	3	0,24	110	2	2	I	6½	60	6¾	—	1800	56	29.3	81.3	273	171	2.3	½°	1.13	45	0.5	ARGILLA
08/01	2	XH9823	FDGH	8½	14	14	14	1004	704	90	153	4/6	0,7	110	6	5	I	6½	—	6¾	76	1350	76	53.8	79.4	228	125	4.02	0°	1,16	47	1	SABBIA ARGILLA
6/1	3	084137	JD3	8½	14	14	14	1391	387	61	214	10	1,1	110	8	4	I	6½	/	6¾	76	1350	88	53.8	79.4	239	126	4.21	0°	1,17	45	1	"
9/1	4	XH2081	FDGH	8½	14	14	14	1597	206	35	249	10	1,1	110	4	4	I	6½	/	6¾	76	1350	88	53.8	79.4	239	126	4.2	1°	1,1	45	1	"

NOTE :

codice 11 1307/a